

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель
Министра культуры
Республики Беларусь



Д.Г.Шляхтин

ПРОТОКОЛ

проведения рабочей встречи по вопросам строительства объекта
«Возведение Национального исторического музея Беларуси в районе
ул.Орловской г. Минска» и парка Народного единства.

15.07.2025

г. Минск

Присутствовали:

Шляхтин Д.Г.	первый заместитель Министра культуры Республики Беларусь
Черников А.В.	заместитель председателя Мингорисполкома
Волович В.Г.	начальник главного управления контроля строительства, ЖКХ и по г. Минску комитета государственного контроля Республики Беларусь
Мацулевич В.М.	заместитель начальника главного управления контроля строительства, ЖКХ и по г. Минску комитета государственного контроля Республики Беларусь
Журавлев Ф.И.	заместитель генерального директора РУП «Главгосстройэкспетиза»;
Храмой А.В.	директор ГУ «Национальный исторический музей Республики Беларусь»
Котов М.Н.	директор ГУ «Дирекция строящегося Национального исторического музея Республики Беларусь»
Бобарико А.К.	директор УП «УКС Мингорисполкома»
Харламов М.А.	главный инженер УП «Минскпроект»
Терехов А.А.	генеральный директор ГПО «Минскстрой»
Богук М.Н.	начальник СУ-7 ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»
Опанасенко С.И.	УП«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ»

РЕШИЛИ:

1. Пересмотреть концепцию архитектурно-художественных решений постоянной экспозиции, подготовленные варианты и предложения представить в Правительство Республики Беларусь и Администрацию Президента Республики Беларусь.

Отв. – Шляхтин Д.Г., Храмой А.В., Котов М.Н.

Срок – 31.07.2025

2. Представить проектную документацию по фасадам на согласование в КАиГ Мингорисполкома (архитектурно-градостроительный совет)

Отв. – Котов М.Н., Зизов В.В.

Срок до 22.07.2025

3. Проектные решения по художественным решениям интерьеров, предоставить в консультативный совет Министерства культуры по оценке художественной ценности составных частей экспозиции, фасада, помещений и других сооружений Национального исторического музея Беларуси.

Отв. – Шляхтин Д.Г., Котов М.Н., Зизов В.В., Гутько В.В.

Срок – до 22.07.2025

4. Выдать проектные решения по увеличению высоты 4-го этажа, пересмотреть все отметки инженерных коммуникаций по экспозиционным залам с максимальным увеличением отметки «чистого потолка», с учетом ранее выполненных работ по внутренним инженерным сетям. Документы оформить в установленном порядке.

Отв. – Котов М.Н., Зизов В.В.

**Срок – до 15.07.2025
(Повторно до 30.07.2025)**

5. Определиться с концепцией объемно-планировочных решений экспозиционных залов.

Отв. – Шляхтин Д.Г., Котов М.Н., Зизов В.В.

Срок – до 22.07.2025

6. Проработать с МАиС и МЧС вариант устройства экспозиционных залов без водяного пожаротушения.

Отв. – Котов М.Н., Зизов В.В.

Срок – до 30.07.2025

7. Комиссии (совету) под руководством Министерства культуры Республики Беларусь осуществлять согласования и проверку стоимости художественных и скульптурных работ, выполняемых на объекте, с оформлением необходимых документов (протоколов, справок и т.д).

Отв. – Шляхтин Д.Г., Котов М.Н.

Срок – постоянно

8. Генподрядной организации урегулировать договорные отношения с заказчиком по 6-му и 7-му этапам.

Отв. – Ведерчик А.М., Котов М.Н.

Срок – 22.07.2025

9. УП «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ» урегулировать договорные отношения с заказчиком по созданию художественной концепции, архитектурно-художественных решений и барельефов.

Отв. Опанасенко С.И., Котов М.Н.

Срок – 22.07.2025

10. Получить заключение РУП «Главгосстройэкспертиза» по 4-му этапу ПСД.

Отв. – Зизов В.В., Котов М.Н.

Срок – до 01.08.2025

11. С целью сокращения сроков закупки и поставки оборудования поручить Дирекции (инженерной организации) проведение процедур закупок товаров (работ, услуг) по разработанной проектной документации с параллельным прохождением государственной экспертизы и подвением итогов процедур закупок после получения положительной заключения.

Отв. – Котов М.Н., Бобарико А.К.

Срок – постоянно

12. Генподрядной организации предоставить в КУП «Минский городской центр по ценообразованию в строительстве» недостающие документы для проверки калькуляций по формированию стоимости металлокаркасов фундаментов здания.

Отв. – Ведерчик А.М., Котов М.Н., Рудько А.М.

Срок – 22.07.2025

Протокол вел



М.Н.Котов