

**УТВЕРЖДАЮ**

Генеральный директор  
ОАО «Трест 15 Спецстрой»

\_\_\_\_\_ С.Ю. Абакумов

**Протокол производственного совещания.**

По объектам **21.70.4.01** и **21.70.4.03** « Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». ». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок1) и **23.97.02( ЛР-2), 21.70.14.02(котельная 2-я оч.), 21.70.28.02** : «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Возведение инженерной и транспортной инфраструктуры в границах ул.Проектируемой №4- ул.Проектируемой №7 -ул.Проектируемой №5 - ул.Проектируемой №2 в г.Минске, 21.70.3.01 «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Продление ул Лилии Карастояновой от ул.Некрасова до развязки МКАД»2-я очередь строительства

**от 31.07.2025**

**г. Минск**

**Присутствовали**

Генеральный директор ОАО «Трест 15 Спецстрой»	Абакумов С.Ю.
1-ый заместитель – главный инженер УП «Минскинжпроект»	Доротко Е.Ф.
Зам. главного инженера СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Михайловский В.В.
Начальник участка СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Малащицкий С.К.
Главный инженер СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Рашидов С.М.
Зам. главного инженера СУ-72 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Нафранович П.Р.
Главный инженер СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Липский А.Н.
Зам. начальника УМ-70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Ган Г.Ф.
Начальник СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Северинец В.И.
ООО СК «Тоннель»	Смирнов В.В.
Директор ООО «Агростис»	Агунович Р.Н.
Директор ООО «Амис-Техно»	Мышковец Л.Н.

**Решили:**

По объекту 21.70.14.02 (котельная 2-я оч.)

**СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» повторно:**

- до 05.08.2025 приступить к устройству тротуара по ул. Меделки,
- до 05.08.2025 закончить прокладку сетей НВК.

До 11.08.2025 передать фронт работ под благоустройство

**УКС МГИ, УП «Минскинжпроект» повторно:**

- до 07.08.2025 дать ответ на письмо по вопросу устройства основания под тротуар по ул. Проектируемая №2.

**УП «Минскинжпроект»**

- до 10.08.2025 уйти на экспертизу.

**Евротехпром**

- с 11.08.2025 приступить к благоустройству на территории котельной.
- с 15.08.2025 приступить к кирпичной кладке на АБК
- с 20.08.2025 приступить к монтажу алюминиевых конструкций

По объекту 21.70.28.02 : «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Возведение инженерной и транспортной инфраструктуры в границах ул.Проектируемой №4- ул.Проектируемой №7 -ул.Проектируемой №5 - ул.Проектируемой №2 в г.Минске

**ЧПУП «ТАНГРА-СТРОЙ»**

- до 05.08.2025 покрасить фасад
- до 14.08.2025 закончить все СМР по ПНС

**СУ-72 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»**

- до 09.08.2025 закончить все СМР по объекту
- с 11.08.2025 приступить к сдаче проложенных сетей

**СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»**

- до 25.08.2025 закончить СМР по объекту

**По объекту 21.70.4.01 «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок1)**

**ООО «Буринжстройсеть» повторно:**

- до **07.08.2025** приступить к пилотному бурению под пр. Победителей.

**ОАО «АМИС-ТЕХНО»**

-до **31.08.2025** закончить все СМР по КНС-1.

-до **05.08.2025** направить письмо на генподрядчика о необходимости включения в ПСД затрат на использование воды и электроэнергии на пусконаладочные работы по КНС и о необходимости выделения пускового комплекса

**СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»**

-до **05.08.2025** закончить работы по микротоннелированию;

-до **31.08.2025** закончить все СМР.

**ООО «СК-Тоннель»**

-до **06.08.2025** сделать 1-ю нитку прокола на «Аквапарке с протаскиванием рабочей трубы

**По объекту 21.70.4.03 «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок1)**

**Всем филиалам ОАО «Трест №15 «Спецстрой»**

-фронт работ по устройству газонов передавать СУ-73 с устройством вертикальной планировки и предоставлением растительного грунта

**ООО «Агростис»**

-до **04.08.2025** убрать порубочные остатки

**21.70.3.01 «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Продление ул Лилии Карастояновой от ул.Некрасова до развязки МКАД» 2-я очередь строительства**

**ООО «Агростис»**

-до **05.08.2025** приступить к вырубке

**УКС МГИ**

До **05.08.2025** подписать акты передачи гаражей под снос

УМ-70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой

-ДО 08.08.2025 приступить к сносу гаражей

Протокол вел



Михайловский В.В.