

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трэст № 15 «Спецбуд»

Спецыялізаванае ўпраўленне №128

вул. Мініна, 1 220014, г. Мінск

e-mail: su128@trest15.by

тэл. факс(017)375-52-87,

р.р ВУ39ВПСВ30121040670119330000

у ААТ «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х

г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 32А-1

УНП – 100349899 ОКПО – 01279665



Открытое акционерное общество
«Трест № 15 «Спецстрой»

Специализированное управление № 128

ул. Минина, 1, 220014, г. Минск

e-mail: su128@trest15.by

тел. Факс (017)375-52-87

р.с ВУ39ВПСВ30121040670119330000

в ОАО «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х

г. Минск, пр-т Независимости 32А-1

УНП – 100349899 ОКПО – 01279665

02.09.2025 № 19/03-1186

на _____ от _____

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

ПОВТОРНО!

О выдаче проектного решения

В связи с неоднократным обращением и многочисленными производственными совещаниями на объекте 21.70.4 О2 «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег» Сети водоснабжения и водоотведения и инженерные сооружения (Участок 1). 2-я очередь» до настоящего времени не решен вопрос по выдаче проектного решения на устройство фундамента под насос №10 с выносом с зоны производства работ кабельных линий неучтённых в ПСД. На основании записи в журнале авторского надзора для выдачи проектного решения необходимо предоставить информацию по точкам управления, маркам, длинам и сечением кабельных линий.

Просим оказать содействие в решении вопроса по предоставлению необходимой информации и выдаче проектного решение по вышеуказанному вопросу с внесением изменений в ПСД.

Приложение:

- запись в журнале авторского надзора 32-АН/2025 от 02.09.205, лист №4
- письмо СУ-128 №19/03-1101 от 12.08.2025

Главный инженер СУ-128

Н.М. Шалаев

03/ПТО Катинель Д.В. 270-06-82



Дата	Выявленные отступления от проектной документации, нарушения требований ТНПА и технических условий при производстве строительного-монтажных работ	Указания об устранении выявленных отступлений или нарушений и сроки их выполнения	Запись произвел (фамилия, инициалы)	С записью ознакомлен представитель: (фамилия, инициалы, должность, дата)		Отметки о выполнении указаний: (фамилия, инициалы, должность, дата)	
				Строительно-монтажной организации	Заказчика	Строительно-монтажной организации	Заказчика
02.09.2025	При отрыве котла вода под фундаментом № 10 выявлены существующие электрокабели.	1. Необходимо предоставить информацию по кабелю для возможности их переноса (адрес, марка, емкость).	Нарриков М. Сезенов А. В. Шевяков М. И. Анурова Э. А. Корюха С. В. Лещинский А. В.				

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трэст № 15 «Спецбуд»

Спецыялізаванае ўпраўленне №128

вул. Мініна, 1 220014, г. Мінск

e-mail: su128@trest15.by

тэл. факс(017)375-52-87,

р.р ВУ39ВPSB30121040670119330000 у

ААТ «Сбер Банк», БИК ВPSBВУ2Х

г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 32А-1

УНП – 100349899 ОКПО – 01279665



Открытое акционерное общество
«Трест № 15 «Спецстрой»

Специализированное управление № 128

ул. Минина, 1, 220014, г. Минск

e-mail: su128@trest15.by

тел. факс(017)375-52-87

р.с ВУ39ВPSB30121040670119330000

в ОАО «Сбер Банк», БИК ВPSBВУ2Х

г. Минск, пр-т Независимости 32А-1

УНП – 100349899 ОКПО – 01279665

12.08.2025 г. № 19/03-1101

на _____ от _____

Директору

УП «УКС Мингорисполкома»

Бобарико А.К.

Главному инженеру

УП «Минскинжпроект»

Доротко Е.Ф.

О корректировке ПСД

СУ-128 ОАО Трест №15 «Спецстрой» сообщает, что по объекту 21.70.4 О2 «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег» Сети водоснабжения и водоотведения и инженерные сооружения (Участок 1). 2-я очередь» в ПСД ООО «Симатек Энерго» предусмотрено одновременное отключение насосов №8 и №10 и демонтаж существующих кабельных линий для устройства новых фундаментов, что невозможно выполнить, т.к. согласно этапам производства работ сначала необходимо отключить насос №10 с всасывающим трубопроводом №2 и обеспечить работу существующего насоса №8, к которому в результате демонтажа существующих кабельных линий для устройства фундамента под насос №10 будет отсутствовать питающий кабель.

Просим внести изменения в ПСД по включению дополнительных работ по прокладке питающего кабеля к насосу №8 на период замены насоса №10.

Главный инженер СУ-128

Н.М. Шалаев

03/ЛТГО Катинель Д.В. 270-06-82

