

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трест № 15 «Спецбуд»
Спецыялізаванае упраўленне №73
вул. Сяліцкага, 25, кор.4, 220075, г. Мінск
e-mail: su73@trest15.by
тэл./факс (017) 257 94 04
р.р. ВУ63ВПСВ30121039240129330000
у ДО № 700 на Машэрава РД №700
па г. Мінску і Мінскай вобласці
ААТ «Сбер Банк», код ВПСВВУ2Х
адрас банка: г. Мінск, пр-т Машэрава, 80
УНП – 100308522 ОКПО – 012796655003



Открытое акционерное общество
«Трест № 15 «Спецстрой»
Специализированное управление № 73
ул. Селицкого, 25, кор.4, 220075, г. Минск
e-mail: su73@trest15.by
тел./факс (017) 257 94 04
р.с. ВУ63ВПСВ30121039240129330000
в ДО №700 на Машерова РД № 700
по г. Минску и Минской области
ОАО «Сбер Банк» код ВПСВВУ2Х
адрес банка: г. Минск, пр-т Машерова, 80
УНП – 100308522 ОКПО – 012796655003

26.09.2025 № 18-3-6/1393
на

Специализированная инспекция
Департамента контроля и надзора
за строительством

КУП «УКС Мингорисполкома»

О выполнении предписания

СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» на предписание Специализированной инспекции департамента контроля и надзора за строительством от 03.04.2025 г. № 08-21/631 по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Возведение инженерной и транспортной инфраструктуры в границах ул. Проектируемой №4 – ул. Проектируемой №7 – ул. Проектируемой №5 – ул. Проектируемой №2 в г. Минске. 2-я очередь строительства» сообщает следующее:

По пункту 2.2. Замечание устранено. Выполнено согласно проектному решению. Ответственный за выполнение директор ЧПУП «Тангра-Строй» Траулько Д.Ф.

По пункту 2.3. Замечание устранено. Исполнительная документация передана в полном объеме. Ответственный за выполнение директор ЧПУП «Тангра-Строй» Траулько Д.Ф.

По пункту 2.4. Замечание устранено. Стальные стержни были очищены и применены для армирования. Ответственный за выполнение работ начальник участка СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Соколов Д.А.

По пункту 2.5. Замечание устранено. Арматура $D=8$ мм заменена на проектную $D=10$ мм. Ответственный за выполнение работ начальник участка СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Соколов Д.А.

По пункту 2.6; 2.7. Замечание устранено. Для обеспечения толщины защитного слоя были установлены пластмассовые фиксаторы. Ответственный за выполнение работ начальник участка СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Соколов Д.А.

По пункту 2.8. Замечание устранено. Армирование указанных стержней было исправлено в соответствии с СП 5.03.01-2020. Ответственный за выполнение работ начальник участка СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Соколов Д.А.

По пункту 2.9. Замечание устранено. Арматуру перевязали на всех стыках. Ответственный за выполнение работ начальник участка СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Соколов Д.А.



По пункту 2.10. Замечание устранено. Внутренняя кладка поверхности вентканалов обработана путем швабровки. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-256 ОАО «МАПИД» Война Ю.А.

По пункту 2.11. Замечание устранено. Профилированные листы несущего настила кровли закреплены к несущим элементам покрытия в поперечном направлении через волну на промежуточных опорах и в каждой волне. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-256 ОАО «МАПИД» Война Ю.А.

По пункту 2.12. Замечание устранено. Металлические накладки в соединительных конструкциях отделены от древесины гидроизоляционным слоем. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-256 ОАО «МАПИД» Война Ю.А.

По пункту 2.13. Замечание устранено. Скобы применяемые для сборки и крепления деревянных конструкций кровли защищены от коррозии по всей поверхности. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-256 ОАО «МАПИД» Война Ю.А.

По пункту 2.14. Замечание устранено. Смонтированные деревянные конструкции при контакте с кирпичной кладкой, монолитным бетоном и т.п. имеют изоляцию, в соответствии с требованиями проектной документации (здание насосной). Ответственный за выполнение работ прораб СУ-256 ОАО «МАПИД» Война Ю.А.

По пункту 2.15. Замечание устранено. На стропильной системе кровли здания установлены ветровые связи в соответствии с требованиями проектной документации. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-256 ОАО «МАПИД» Война Ю.А.

По пункту 2.16. Замечание устранено. Нарушенная сплошность покрытия канала исправлена. Ответственный за выполнение работ начальник участка СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Соколов Д.А.

По пункту 2.17. Замечание устранено. Выполнено согласно проектному решению. Ответственный за выполнение директор ЧПУП «Тангра-Строй» Траулько Д.Ф.

По пункту 2.18. Замечание устранено. Пространство между стенками канала и откосами увеличена до необходимых значений. Ответственный за выполнение работ начальник участка СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Соколов Д.А.

По пункту 2.19. Замечание устранено. Пи-продукция была перемещена на склад. Ответственный за выполнение работ начальник участка СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Соколов Д.А.

Главный инженер



С.М.Рашидов