

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер УМ-70

ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

_____ А.А. Бичевский

ПРОТОКОЛ

по объекту: **21.70.17** «Экспериментальный многофункциональный комплекс "Северный Берег".

Возведение ул.Проектируемая №8 от ул.Проектируемой №2 до въезда в клинический инфекционный стационар в г.Минске» и **21.70.19** «Экспериментальный многофункциональный комплекс "Северный Берег". Возведение ул.Проектируемая №3 от ул.Проектируемой №6 до ул.Проектируемой №1 в г.Минске»

От 14.10.2025г.

Присутствовали:

От УКС МГИ:

-начальник ОТН УКС Лайковский К.А.

от ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

- генеральный директор ОАО Абакумов С.Ю;

- главный инженер УМ-70 Бичевский А.А.;

- заместитель начальника УМ-70 Ган Г.Ф.;

- прораб участка №5 УМ-70 Лисок А.В.;

- мастер участка №1 УМ-70 Воропаев А.В.;

- главный инженер СУ-72 Карвига А.А.;


- главный инженер СУ-173 Липский А.Н.;

РЕШИЛИ:

Организация	Поручения	Срок исполнения
21.70.17 «Экспериментальный многофункциональный комплекс "Северный Берег". Возведение ул.Проектируемая №8 от ул.Проектируемой №2 до въезда в клинический инфекционный стационар в г.Минске»		
СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Повторно 1. Закончить укладку сетей ЛС и наружного освещения на перекрёстке ул.Проектируемой №35 и ул.Проектируемой №8; 2. Уложить ЛС на участке перекресток ул. Проектируемая №8 с ул. Проектируемая №35-ПК45;	19.10.2025г. 21.10.2025г.
СУ-72 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	1. Приступить к установке дорожного борта на участке ПК34-ПК45 с 16.10.2025г 2. Передать фронт работ по устройству щебеночного основания проезжей части на ПК21-ПК31 (закончить работы по установке и демонтажу борта на ПК21-ПК22, убрать строительные материалы).	16.10.2025г. 19.10.2025г.
УМ-70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Повторно 1. Передать СУ-72 основание из С5 под установку дорожного борта на ПК34-ПК45; 2. Завершить устройство основания проезжей части из С5 на участке ПК51-ПК58; 3. Завершить песчаное основание проезжей части на перекрестке ул. №8 и ул. №35 после прокладки переводов сетей ЛС и наружного освещения; 4. Передать СУ-72 песчаное основание под установку тротуарного борта ПК45-ПК51 (левая сторона);	15.10.2025г. 21.10.2025г. 21.10.2025г. 21.10.2025г.

	5. Приступить к устройству щебеночного основания под укладку асфальтобетонного покрытия на ПК21-ПК31 с 20.11.2025г.	20.10.2025г.
21.70.19 «Экспериментальный многофункциональный комплекс "Северный Берег". Возведение ул.Проектируемая №3 от ул.Проектируемой №6 до ул.Проектируемой №1 в г.Минске»		
УМ-70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	1. Закончить установку дорожного борта на ПК5-ПК15	21.10.2025г.
	2. Приступить к устройству щебеночного основания под укладку асфальтобетонного покрытия на участке ПК5-ПК15 с 16.10.2025г;	16.10.2025г.
	3. Передать данные для проведения процедуры заключения договорных отношений со сторонними организациями в части выполнения работ по озеленения и организации дорожного движения	17.10.2025г.
КУП «УКС Мингорисполкома»	1.Согласовать с УП «Минсктранс» возможность замены маршрутов движения транспорта на длительный срок, в связи с необходимостью демонтажа разворотного кольца по ул. Меделки; 2.Выдать заказ УП «Минскинжпроект» на корректировку сроков ПОС по ул. №8 и ул. №3 в увязке со строительством ул. №1.	

Протокол вел:
Начальник участка №5
УМ-70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»



Струмила А.Р.