

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Трест 15 Спецстрой»
_____ С.Ю. Абакумов

Протокол производственного совещания.

По объектам **21.70.4.01** и **21.70.4.03** « Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». ». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок1) и **23.97.02(ЛР-2), 21.70.14.02(котельная 2-я оч.), 21.70.28.02** : «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Возведение инженерной и транспортной инфраструктуры в границах ул.Проектируемой №4- ул.Проектируемой №7 -ул.Проектируемой №5 - ул.Проектируемой №2 в г.Минске; **21.70.3.02** « Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Продление ул.Лилии Карастояновой от ул.Некрасова до развязки МКАД. 2-я очередь строительства.

от **23.10.2025**

г. Минск

Присутствовали

Зам. главного инженера СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

Михайловский В.В.

Начальник участка СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

Малашецкий С.К

Зам. Главного инженера СУ-72 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

Нафранович П.

Главный инженер СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

Липский А.Н

Начальник УМ-70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

Бобрик Р.Б.

Начальник СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

Северинец В.И.

Директор ООО «Агростис»

Агунович Р.Н

Решили:

По объекту 21.70.14.02(котельная 2-я оч.)

СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

-Еженедельно предоставлять информацию по количеству уложенной плитки на тротуаре.(250 М2 на 02.10.2025)

СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

- С 30.10.2025 приступить к переключению кабелей под прокладку газа перед гаражами

ООО «Евротехпром»

- до 30.11.2025 уложить нижний слой а/б покрытия на площадке котельной
- до 01.02.2026 выйти на пуско-наладочные работы по котельной

УП «УКС Мингорисполкома»

-рассмотреть вопрос по выделению пусковых комплексов по объектам 21.70.14-02 и 21.70.4.01(тротуар, озеленение, наружное освещение)

УП «УКС Мингорисполкома», УП «Минскинжпроект»

-Повторно

- до 27.10.2025 дать ответ на письмо по вопросу устройства основания под тротуар по ул. Проектируемая №2.
- до 27.10.2025 предоставить решение по катодной защите газопровода.
- до 27.10.2025 передать ПСД на повторную экспертизу.

По объекту

21.70.3.02 « Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Продление ул.Лилии Карастояновой от ул.Некрасова до развязки МКАД. 2-я очередь строительства.

ООО «Агростис»

-до 18.10.2025 повторно выполнить пересадку деревьев под устройство котлована Ш-51

-до 24.10.2025 выполнить вырубку по пер.Червякова

-до 01.12.2025 закончить все СМР

УМ-70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

-до 30.10.2025г выполнить снос переданных гаражей

ЧПТУП «ГазБытТехника»

-с 24.10.2025 приступить к прокладке газа в насыпи

По объекту 21.70.4.01 « Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». ». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок1)

ООО «Буринжстройсеть» повторно

- с 24.10.2025 приступить к пилотному бурению 2-й нитки футляра под пр.Победителей

-до 01.11.2025 сделать протаскивание 1-й нитки футляра под пр.Победителей

УМ-70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» повторно

-до 29.10.2025 передать фронт работ под устройство мокрых камер ООО «Буринжстройсеть» и СУ-73 под устройство форшахты

СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

-до 01.11.2025г передать котлован по строительству КНС26а

-до 29.10.2025 закончить прокол под Долгиновским тр.

УП «УКС Мингорисполкома», УП «Минскинжпроект» повторно

-до 30.10.2025 проработать вопрос о включении восстановления газона после демонтажа подъездных дорог

ОАО «АМИС-ТЕХНО» Повторно

-до 30.11.2025 закончить отделочные работы по КНС-1

До 30.10.2025 проработать программу пусконаладочных работ КНС

-до 15.11.2025 г обеспечить строительную готовность к пуско-наладочным работам по КНС-1

**По объекту 21.70.15 «Экспериментальный
многофункциональный комплекс «Северный Берег».
Реконструкция мелиоративной системы с
переустройством русла реки Цна на участке 14+50-ПК86-
23**

ООО СК «Тоннель»

-до 23.10.2025 выполнить прокол (по кукурузе)

**По объекту 21.70.4.03 « Экспериментальный
многофункциональный комплекс «Северный Берег». ».
Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные
сооружения (Участок1)**

ООО «Агростис» повторно

-до 30.10.2025 выполнить пересадку кленов в районе Куропат (участок Су-128)

СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

- до 27.10.2025 выполнить работы по восстановлению благоустройства в Боровлянах и передать фронт работ Су-173.

СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

-до 30.10.2025 выполнить закрытые переходы №13 и №14 (участок Ум70)

**СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой», УМ-70 ОАО «Трест №15
«Спецстрой»**

-с 20.10.2025 приступить к монтажу фасонных частей

ЧПТУП «ГазБытТехника»

-До 31.10.2025 завершить работы по перекладке участков газопровода
(участок Су173 ,поселок Лесной)

Протокол вел



Михайловский В.В.

