

**УТВЕРЖДАЮ**  
**Генеральный директор**  
**ОАО «Трест 15 Спецстрой»**  
\_\_\_\_\_ С.Ю. Абакумов

**Протокол производственного совещания.**

По объектам **21.70.4.01** и **21.70.4.03** « Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». ». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок1) и **23.97.02( ЛР-2), 21.70.14.02(котельная 2-я оч.), 21.70.28.02** : «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Возведение инженерной и транспортной инфраструктуры в границах ул.Проектируемой №4- ул.Проектируемой №7 -ул.Проектируемой №5 - ул.Проектируемой №2 в г.Минске; **21.70.3.02** « Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Продление ул.Лилии Карастояновой от ул.Некрасова до развязки МКАД. 2-я очередь строительства.

**от 30.10.2025**

**г. Минск**

**Присутствовали**

Зам. главного инженера СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

Михайловский В.В.

Начальник участка СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

Малащицкий С.К

Зам. Главного инженера СУ-72 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

Нафранович П.

Главный инженер СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

Липский А.Н

Начальник УМ-70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

Бобрик Р.Б.

Начальник СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

Северинец В.И.

Директор ООО «Агростис»

Агунович Р.Н

**Решили:**



## **По объекту 21.70.14.02(котельная 2-я оч.)**

### **СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»**

- до 05.11.2025 решить вопрос по посадкам зеленых насаждений

### **ООО Евротехпром**

- до 30.11.2025 уложить нижний слой а/б покрытия на площадке котельной
- до 01.02.2026 выйти на пуско-наладочные работы по котельной

### **УП «УКС Мингорисполкома»**

- рассмотреть вопрос по выделению пусковых комплексов по объектам 21.70.14-02 и 21.70.4.01(тротуар, озеленение, наружное освещение)

### **УП «УКС Мингорисполкома», УП «Минскинжпроект»**

#### **-Повторно**

- до 06.11.2025 дать ответ на письмо по вопросу устройства основания под тротуар по ул. Проектируемая №2.
- до 06.11.2025 предоставить решение по катодной защите газопровода.
- до 06.11.2025 передать ПСД на повторную экспертизу.

## **По объекту**

### **21.70.3.02 « Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Продление ул.Лилии Карастояновой от ул.Некрасова до развязки МКАД. 2-я очередь строительства.**

#### **ООО «Агростис»**

- до 18.10.2025 повторно выполнить пересадку деревьев под устройство котлована Ш-51
- до 24.10.2025 выполнить вырубку по пер.Червякова
- до 01.12.2025 закончить все СМР



**УМ-70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»**

-до 30.10.2025г выполнить снос переданных гаражей

**ЧПТУП «ГазБытТехника»**

-до 03.11.2025 закончить прокладку газа в насыпи

-до 06.11.2025 подготовить исполнительную документацию

-до 20.11.2025 выйти на врезки

**СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»**

-с 10.11.2025 начать переключение кабелей перед гаражами (на уч-ке срезки грунта)

**По объекту 21.70.4.01 « Экспериментальный  
многофункциональный комплекс «Северный Берег». ».  
Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные  
сооружения (Участок1)**

**ООО «Буринжстройсеть» повторно**

- с 24.10.2025 приступить к пилотному бурению 2-й нитки футляра под пр.Победителей

-до 01.11.2025 сделать протаскивание 1-й нитки футляра под пр.Победителей

-до 06.11.2025 передать фронт работ «СУ-73 под устройство форшахты

**УМ-70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» повторно**

-до 03.11.2025 выполнить заделку футляров на камерах 21,21а

**СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»**

-до 06.11.2025г передать котлован по строительству КНС26а



**УП «УКС Мингорисполкома», УП «Минскинжпроект» повторно**

-до 06.11.2025 проработать вопрос о включении восстановления газона после демонтажа подъездных дорог

**ОАО «АМИС-ТЕХНО» Повторно**

-до 30.11.2025 закончить отделочные работы по КНС-1

До 15.11.2025 проработать программу пусконаладочных работ КНС и предоставит на согласование в Производство «Минскочиствод»

-до 15.11.2025 г обеспечить строительную готовность к пуско-наладочным работам по КНС-1

**УП «Зеленстрой Центр.р-на»**

- выполнить посадки по ул.Проектируемая 4

**По объекту 21.70.15 «Экспериментальный  
многофункциональный комплекс «Северный Берег».  
Реконструкция мелиоративной системы с  
переустройством русла реки Цна на участке 14+50-ПК86-  
23**

**СК «Тоннель»**

-до 23.10.2025 выполнить прокол (по кукурузе)

**ЧПТУП «ГазБытТехника» повторно**

- до 03.11.2025 начать работы по протаскиванию рабочей трубы на 1-м участке выноса газа д.700 мм

**СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»**

-до 30.11.2025 выполнить переключение сетей электроснабжения и связи

**УМ-70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»**

- ДО 03.11.2025 рассмотреть участки ,где возможно начать укладку плит для укрепления русла реки



**По объекту 21.70.4.03 « Экспериментальный  
многофункциональный комплекс «Северный Берег». ».  
Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные  
сооружения (Участок1)**

**ООО «Агростис» повторно**

-до 03.11.2025 выполнить пересадку кленов в районе Куропат (участок Су-128)

**СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»**

- до 27.10.2025 выполнить работы по восстановлению благоустройства в Боровлянах и передать фронт работ Су-173.

**СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»**

- до 07.11.2025 соединиться трассой водопровода с СУ-173


**ЧПТУП «ГазБытТехника»**

-До 31.10.2025 завершить работы по перекладке участков газопровода (участок Су173 ,поселок Лесной)

**СУ-72 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» , СУ-128 ОАО «Трест №15  
«Спецстрой»**

-ДО 06.11.2025 дать в ОКиМ заявки на материалы по 3-му и 4-му жилым кварталам

Протокол вел



Михайловский В.В.

