

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Трест 15 Спецстрой»
_____ С.Ю. Абакумов

Протокол производственного совещания.

По объектам **21.70.4.01** и **21.70.4.03** « Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». ». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок1) и **23.97.02(ЛР-2), 21.70.14.02(котельная 2-я оч.), 21.70.28.02** : «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Возведение инженерной и транспортной инфраструктуры в границах ул.Проектируемой №4- ул.Проектируемой №7 -ул.Проектируемой №5 - ул.Проектируемой №2 в г.Минске; **21.70.3.02** « Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Продление ул.Лилии Карастояновой от ул.Некрасова до развязки МКАД. 2-я очередь строительства.

от 06.11.2025

г. Минск

Присутствовали

Зам. главного инженера СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

Михайловский В.В.

Начальник участка СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

Малашинский С.К

Зам. Главного инженера СУ-72 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

Нафранович П.

Главный инженер СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

Липский А.Н

Начальник УМ-70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

Бобрик Р.Б.

Начальник СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

Северинец В.И.

Директор ООО «Агростис»

Агунович Р.Н

Решили:

По объекту 21.70.14.02(котельная 2-я оч.)

СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

- до 05.11.2025 решить вопрос по посадкам зеленых насаждений

СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

Евротехпром

- до 17.11.2025 уложить нижний слой а/б покрытия на площадке котельной
- до 01.02.2026 выйти на пуско-наладочные работы по котельной

УП «УКС Мингорисполкома»

- рассмотреть вопрос по выделению пусковых комплексов по объектам 21.70.14-02 и 21.70.4.01(тротуар, озеленение, наружное освещение)

УП «Минскинжпроект»

- до 14.11.2025 выдать ОДД на врезку газа

УП «УКС Мингорисполкома», УП «Минскинжпроект»

-Повторно

- до 14.11.2025 дать ответ на письмо по вопросу устройства основания под тротуар по ул. Проектируемая №2.

СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

- до 25.11.2025 смонтировать опоры освещения по тротуару до ул. Проектируемая 5

По объекту

21.70.3.02 « Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Продление ул.Лилии Карастояновой от ул.Некрасова до развязки МКАД. 2-я очередь строительства

ООО «Агростис»

-до 01.12.2025 закончить все СМР

УМ-70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

-до 30.11.2025г выполнить снос переданных гаражей

ЧПТУП «ГазБытТехника» повторно

-до 12.11.2025 подготовить исполнительную документацию

-до 20.11.2025 выйти на врезки

СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой

-с 10.11.2025 начать переключение кабелей перед гаражами (на уч-ке срезки грунта)

УП «УКС Мингорисполкома», УП «Минскинжпроект»

- до 13.11.2025 выдать проектное решение по переносу ШР на гаражах

**По объекту 21.70.4.01 « Экспериментальный
многофункциональный комплекс «Северный Берег». ».
Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные
сооружения (Участок1)**

ООО «Буринжстройсеть» повторно

-до 20.11.2025 сделать протаскивание 1-й нитки футляра под пр.Победителей

УМ-70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» повторно

-до 12.11.2025 передать фронт работ «СУ-73 под устройство форшахты

УП «УКС Мингорисполкома», УП «Минскинжпроект» повторно

-до 14.11.2025 проработать вопрос о включении восстановления газона после демонтажа подъездных дорог

ОАО «АМИС-ТЕХНО» Повторно

-до 30.11.2025 закончить отделочные работы по КНС-1

До 15.11.2025 проработать программу пусконаладочных работ КНС и предоставит на согласование в Производство «Минскочиствод»

-до 15.11.2025 г обеспечить строительную готовность к пуско-наладочным работам по КНС-1

-до 14.11.2025 выполнить бетонную подготовку с устройством гидроизоляции на КНС-26а

-до 14.11.2025 предоставить график производства работ по КНС -26а

УП Зеленстрой Центр.р-на

- до 30.11.2025 выполнить посадки по ул.Проектируемая 4

СУ-72 ОАО «Трест №15 «Спецстрой

-до 20.11.2025 уложить асфальт в д.Зацень

**По объекту 21.70.15 «Экспериментальный
многофункциональный комплекс «Северный Берег».
Реконструкция мелиоративной системы с
переустройством русла реки Цна на участке 14+50-ПК86-
23**

ЧПТУП «ГазБытТехника

- до 10.11.2025 начать работы на 2-м участке выноса газа д.700 мм

СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой

-до 30.11.2025 выполнить переключение сетей электроснабжения и связи

**По объекту 21.70.4.03 « Экспериментальный
многофункциональный комплекс «Северный Берег». ».
Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные
сооружения (Участок1)**

ООО «Агростис» повторно

-до 14.11.2025 выполнить все пересадки

-до 13.11.2025 приступить к вырубке на уч-ке СУ-173

СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

- до 11.11.2025 соединиться трассой водопровода с СУ-173

УМ-70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

-до 11.11.2025 навести порядок на ОМА

Протокол вел



Михайловский В.В.

