

11.12.2025 № 4753
На № _____ от _____

УП «УКС Мингорисполкома»

Копия: Минский городской
исполнительный комитет

О сроках ввода

В ответ на письмо УП «УКС Мингорисполкома» от 04.12.2025 №18-14/7641т ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед» направляет актуальную информацию о планируемых сроках ввода в эксплуатацию зданий Кварталов 3 и 4.

Наименование объекта	Срок ввода в эксплуатацию
Квартал 3	
Жилой дом №3.1 по г.п.	Январь 2027 г.
Жилой дом №3.2 по г.п.	Март 2027 г.
Жилой дом №3.3 по г.п.	Январь 2027 г.
Жилой дом №3.4 по г.п.	Октябрь 2026 г.
Жилой дом №3.5 по г.п.	Октябрь 2026 г.
Жилой дом №3.6 по г.п.	Октябрь 2026 г.
Жилой дом №3.7 по г.п.	Октябрь 2026 г.
Жилой дом №3.8 по г.п.	Октябрь 2026 г.
Жилой дом №3.9 по г.п.	Сентябрь 2026 г.
Жилой дом №3.10 по г.п.	Март 2027 г.
Гараж стоянка №3.13 по г.п.	Май 2026 г.
Квартал 4	
Жилой дом №4.1 по г.п.	Апрель 2027 г.
Жилой дом №4.2 по г.п.	Апрель 2027 г.
Жилой дом №4.3 по г.п.	Апрель 2027 г.
Жилой дом №4.4 по г.п.	Март 2027 г.
Жилой дом №4.5 по г.п.	Март 2027 г.
Жилой дом №4.6 по г.п.	Март 2027 г.
Жилой дом №4.7 по г.п.	Май 2027 г.
Жилой дом №4.8 по г.п.	Декабрь 2026 г.
Средняя школа №4.9 по г.п.	Июнь 2027 г.

Гараж-стоянка №4.10 по г.п.

Январь 2026 г.

Обращаем Ваше внимание, что смещение сроков строительства инженерной и транспортной инфраструктуры не позволит ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед» выполнить показатели, предусмотренные инвестиционным договором с Республикой Беларусь от 29.06.2021 №213.

ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед» просит в срок до 20.12.2025 предоставить на рассмотрение детальный График подключения вышеуказанных объектов к наружным инженерным сетям со сроками ввода в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры с учетом сроков ввода в эксплуатацию зданий Кварталов 3, 4.

Директор

А.Д. Русакевич

Исполнитель
Кашуро, +375 29 893 30 42