

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник СУ-72
ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»
И.Н. Перуновский

ПРОТОКОЛ

по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег».
Возведение ул. Проектируемая № 1 от ул. Проектируемая № 2 до ул. Проектируемая № 10 в
г. Минск, 2-я очередь строительства»

от 13 января 2026 г.

Присутствовали:

- от Заказчика КУП «УКС Мингорисполкома» – представитель отсутствовал;
- от подрядчиков ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – генеральный директор Абакумов С. Ю., зам. генерального директор - главный инженер Зайцев С.И.
- от подрядчиков УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – зам. начальника Ган Г.Ф., нач. участка Струмила А.Р.;
- от подрядчиков СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – главный инженер Карвига А.А., зам. начальника Нафранович П.Р., нач. участка Здрок И.П.;
- от подрядчиков СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – зам. гл. инженера Михайловский В. В., начальник участка Малахов А. А.;
- от подрядчиков СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – гл. инженер Шалаев Н. М.;
- от подрядчиков СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – начальник Елизаров Д.П.;
- от подрядчиков УП «Минскинжпроект» – представитель отсутствовал;

РЕШИЛИ:

КУП «УКС Мингорисполкома»:

1. до 16.01.26 предоставить согласования на места складирования излишнего минерального грунта;

СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:

1. до 19.01.2026 проработать, совместно с заказчиком, вопрос о месте складирования излишнего минерального грунта;
2. до 19.01.2026 совместно с заказчиком определиться с проектным решением по устройству инженерных сетей и благоустройству в районе действующего объекта войск ПВО;
3. до 16.01.2026 г. передать площадку под устройство котлована СУ-173 на камере 64;

УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:

1. до 01.05.2026 выполнить работы по строительству объезда, согласно предоставленному графику производства работ;

СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:

1. до 27.02.26 завершить таксацию по объекту;

СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:

1. до 02.02.2026 завершить СМР по устройству временки стального тех. водовода Ø 1000 мм;
2. до 19.01.26 определиться с УПТК по покраске и поставке оставшейся трубы Ф 1000 мм сталь;
3. до 19.01.26 проработать с «Минскводоканал» врезку В3 (в какую нитку, в какие сроки и т.д.);

УП «Минскинжпроект»:

1. выдать ПСД по переносу объекта войск ПВО;

Протокол вел:

Главный инженер

СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»



А.А. Карвига