

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Трест 15 Спецстрой»
_____ С.Ю. Абакумов _____

Протокол производственного совещания.

По объектам **21.70.4.01** и **21.70.4.03** « Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». ». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок1), **21.70.14.02(котельная 2-я оч.)**, **21.70.27.02** :
«Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег».
Возведение инженерной и транспортной инфраструктуры в границах ул.Проектируемой №4- ул.Проектируемой №2 -ул.Проектируемой №5 - ул.Проектируемой №9в г.Минске; **21.70.3.02** « Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Продление ул.Лилии Карастояновой от ул.Некрасова до развязки МКАД. 2-я очередь строительства.


от **22.01.2026**

г. Минск

Присутствовали

Главный инженер ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Зайцев С.И.
Зам. главного инженера СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Михайловский В.В.
Начальник участка СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Малашецкий С.К
Зам. Главного инженера СУ-72 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Нафранович П.
Главный инженер СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Липский А.Н
Зам.начальника УМ-70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Ган Г.Ф.
Начальник СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Северинец В.И.

Решили:



По объекту 21.70.14.02 (котельная 2-я оч.)

ООО «Евротехпром»

- с **27.01.2026** начать монтаж трубы
- до **30.01.2026** закончить монтаж внутренних трубопроводов
- до **20.02.2026** выйти на пуско-наладочные работы по котельной

По объекту


21.70.3.02 « Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Продление ул.Лилии Карастояновой от ул.Некрасова до развязки МКАД. 2-я очередь строительства

**УП «УКС Мингорисполкома», УП «Минскинжпроект»
повторно**

- до **23.01.2026** передать согласованную схему ОДД по ул.Нововиленская
- до **30.01.2026** передать согласованную ПСД по переносу кабелей по гаражам
- до **30.01.2026** выдать ПСД по выносу кабелей УП «Минскметростроя «на камере 38а

СУ-72 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

- до **30.01.2026** после прокладки СУ-173 переводов закончить устройство вертикальной планировки по кольцу



УМ-70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

- до **29.01.2026** реализовать схему ОДД по ул.Нововиленская
- до **30.01.2026г** выполнить снос переданных гаражей
- до **01.02.2026** выполнить вертикальную планировку на уч СУ-72

ЧПТУП «ГазБытТехника» повторно

- до 30.01.2026 выполнить врезки

СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

- до **30.01.2026** проложить переводы по кольцу
- с **20.01.2026** приступить к прокладке кабелей 10 кВ и докладке телефонной канализации в р-не Долгиновского тр-та-пер.Червякова
- до **30.01.2026** переключить «воздушки» на уч-ке срезки грунта
- до **30.01.2026** переключить кабель телемеханики на уч-ке срезки грунта

СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

- до **31.01.2026** завершить прокладку сетей до кольца

По объекту 21.70.4.01 « Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». ». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок1)

УП «УКС Мингорисполкома», УП «Минскинжпроект» повторно

- до **29.01.2026** передать ПСД по 2-му пусковому комплексу(раздел ЭН)

- до **29.01.2026** определиться с вопросом переноса переподключения существующих сетей х/б канализации на строящуюся КНС-26а в объект по сносу КНС-26 сущ. ,

ООО «Буринжстройсеть» повторно

- до **29.01.2026** сделать гидравлические испытания дюкера под пр.Победителей

-до **05.02.2026** вывезти весь бентонит с объекта

СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

-до **10.02.2026** закончить бурошnek на ул. Масюковщина

-до **10.03.2026** закончить работы по устройству сети напорной х/б канализации на ул. Масюковщина

СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» и СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

-до **29.01.2026** определиться с производством работ на уч-ке прокладки самотечной х/б канализации перед КНС-26 а


УП «Минскинжпроект»

-до **29.01.2026** проработать вопрос запитки КНС-26б сетью х-п водопровод

ОАО «АМИС-ТЕХНО» Повторно

до **01.02.2026** выйти на готовность к пуско-наладке по КНС-1

-до **30.01.2026** предоставить программу пуско-наладочных работ по каскаду КНС



**По объекту 21.70.15 «Экспериментальный
многофункциональный комплекс «Северный Берег».
Реконструкция мелиоративной системы с
переустройством русла реки Цна на участке 14+50-ПК86-**

23

- до **29.01.2026** определиться с необходимостью прокладки сетей х/б канализации в р-не КНС-26 а в увязке с объектом 21.70.4.01 « Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». ». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок1)

**По объекту 21.70.4.03 « Экспериментальный
многофункциональный комплекс «Северный Берег». ».
Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные
сооружения (Участок1)**

СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

-до **23.01.2026** отправить письмо на УП «Минскинжпроект» и УП «УКС Мингорисполкома» по непроходным каналам телефонной канализации

-до 31.01.2026 закончить протаскивание

СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

-до **30.01.2026** выставить схему ОДД

Протокол вел



Михайловский В.В.

