

## Перечень замечаний

по объекту строительства: «Реконструкция капитального строения, расположенного по ул. Карвата, 74 в г. Минске под размещение центра изоляции правонарушителей»

№ п/п	Проектно-сметные вопросы
	<b>СУ-94</b>
1	В ЛС 1.242 п.62 (Е8-4-3) неверно указан объем горизонтальной гидроизоляции по фундаментам (8,226 м <sup>2</sup> ). Для здания 30х18м за вычетом оконных и дверных проемов имеем периметр 45,237м*0,51м = 45,24 м <sup>2</sup>
2	В проектной документации 6.24-ГП отсутствуют координаты пересечения осей дизель-генераторной установки (для привязки геодезистом).
3	В ПСД отсутствует узел ус-ва деформационного шва в зоне примыкания зданий ЦИП и административного в/о 1-4/А;Ж: отм. - 2,750...+0,550 (нет проектного решения и нет сметы)
4	В ЛС 2.182 п.382 (установка рам в камерные дверные проемы) неверно указан вес металлоизделий - 0,27253т. Согласно спецификации на листе 24 проекта 6.24-02-КЖ2 вес равен 5,45704т.
5	В ЛС 4.57 п.79-82 (устройство цоколя монолитного ЦМ-1) неверно указан вес арматурной заготовки - 0,02106т. Согласно спецификации на листе 7 проекта 6.24-04-КЖ вес равен 2,52176т.
6	В ЛС 4.57 п.32, 45, 59, 72 не учтена стоимость блоков фундаментных болтов - 0,4548т. Осмечена только работа.
7	В ПСД отсутствует сверление отверстий под систему отопления (здание ЦИП)
8	В сметной документации пропущен пристенный уголок, монтируемый при устройстве подвесных потолков (ЛС 1.60 пп. 4-19, 49-64; ЛС 2.168 пп. 669-675, 704-710, 742-748; ЛС 3.16 пп. 143-150)
9	В сметной документации пропущено выполнение грунтования поверхностей перед штукатурными работами с применением сухих смесей (ЛС 1.140 пп. 4-10, 18-20, 25-28, 33-36, 41-44)
10	В ЛС 1.143 п. 234 из расценки Е11-9-2 не исключен неприменяемый материал ДВП
11	В ЛС 1.1003 пп. 45-46 неправильно учтены работы и материалы по установке водосточных желобов. Согласно л. 9 раздела 6.24-01-АР1 объем работ составляет 12 мп.
12	В сметной документации не учтена стоимость двух слоев гипсокартона для устройства зашивок (ЛС 1.1006 пп. 37-39)
13	В ЛС 6.13 п. 214 завышен объем работ по установке ворот. Сметой учтено 10м <sup>2</sup> , а должно быть 6м <sup>2</sup>
14	В сметной документации не учтена стоимость амортизационных отчислений опалубки стен, сметой учтен объем материальных ресурсов без цены (ЛС 2.182 п. 389)
15	В сметной документации пропущен бетон для устройства железобетонных свай и ростверков(ЛС 32.7002)
16	В сметной документации для устройства монолитного ж/б ограждения не учтена стоимость амортизационных отчислений опалубки по ЛС 32.7001 (при условии, если не будет меняться проектное решение на ограждение из сборных элементов)