

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник СУ-72
ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»
И.Н. Перуновский

ПРОТОКОЛ

по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег».
Возведение ул. Проектируемая № 1 от ул. Проектируемая № 2 до ул. Проектируемая № 10 в
г. Минск. 2-я очередь строительства»

от 20 января 2026 г.

Присутствовали:

от Заказчика КУП «УКС Мингорисполкома» – инженер ОТН Лукин В.В, инженер ОТН Квяткевич А.А.;

от подрядчиков ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – зам. генерального директор - главный инженер Зайцев С.И.

от подрядчиков УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – зам. начальника Ган Г.Ф., нач. участка Струмила А.Р.;

от подрядчиков СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – главный инженер Карвига А.А., зам. начальника Нафранович П.Р., нач. участка Здрок И.П., нач. участка Репиха А.В., прораб Касперович Д.В.;

от подрядчиков СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – начальник участка Малахов А.А.;

от подрядчиков СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – начальник Северинец В.И., гл. инженер Шалаев Н.М.;

от подрядчиков СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – гл. инженер Липский А.Н.;

от подрядчиков УП «Минскинжпроект» – представитель отсутствовал;

от подрядчиков ЧПУП «Тангра-Строй» – представитель отсутствовал;

от подрядчиков ООО «Агростис» – представитель отсутствовал.

РЕШИЛИ:

КУП «УКС Мингорисполкома»:

- до 26.01.26 продолжить согласование на места складирования излишнего минерального грунта (общая потребность 110 000 м³);
- до 26.01.26 определиться с проектным решением инженерных сетей и благоустройства в районе действующего объекта войск ПВО;

СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:

- до 26.01.2026 продолжить проработку, совместно с заказчиком, вопрос о месте складирования излишнего минерального грунта;
- до 26.01.2026 совместно с заказчиком определиться с проектным решением по устройству инженерных сетей и благоустройству в районе действующего объекта войск ПВО;

УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:

- до 01.05.2026 выполнить работы по строительству объезда, согласно предоставленному графику производства работ;
- до 23.01.26 направить письмо в МИП по вопросу кабелей 10 кВт, мешающих устройству объезда;

СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:

- до 27.02.26 завершить таксацию по объекту;

СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:

1. до **02.02.2026** завершить СМР по устройству временки стального тех. водовода Ø 1000 мм;
2. до **23.01.26** определиться с УПТК по покраске и поставке оставшейся трубы Ф 1000 мм сталь;
3. до **26.01.26** проработать с «Минскводоканал» врезку В3 (в какую нитку, в какие сроки и т.д.);
4. до **27.01.26** уточнить на Долгиновском тракте прокладку газа по отношению к существующему тех. водоводу.

УП «Минскинжпроект»:

1. до **23.01.26** выдать ПСД по переносу объекта войск ПВО;

Протокол вел:

Главный инженер

СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»



А.А. Карвига