



МІНСКІ ГАРАДСКІ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

АДМІНІСТРАЦЫЯ
ФРУНЗЕНСКАГА РАЁНА Г. МІНСКА

ул. Кальварыйская, 39, 220073, г. Мінск,
тэл. (017) 374 31 26, факс (017) 392 48 11
р/р ВУ33ВЛВВ36040100165868001001
аддзяленне № 536 ААТ «Белінвестбанк»
г. Мінск, БИК ВЛБВВУ2Х

МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА Г. МИНСКА

ул. Кальварийская, 39, 220073, г. Минск,
тел. (017) 374 31 26, факс (017) 392 48 11
р/с ВУ33ВЛВВ36040100165868001001
отделение № 536 ОАО «Белинвестбанк»
г. Минск, БИК ВЛБВВУ2Х

28.07.2026 № 09-01/50

На № _____ ад _____

Директору КУДП «УКС Запад»
Щербачу А.Т.

Директору КУП «УКС
Мингорисполкома»
Бобарико А.К.
(для сведения)

О принятии мер

Администрация Фрунзенского района г.Минска (далее – администрация района) сообщает, что на территории Фрунзенского района г.Минска расположен объект незавершенного строительства «Капитальный ремонт с модернизацией и благоустройством прилегающей территории здания ГУО «Ясли-сад № 422 г.Минска» (далее – объект).

КУДП «УКС Запад» выступает заказчиком по данному объекту строительства.

В соответствии с протоколом поручений, данных 08.09.2025 на еженедельном оперативном совещании председателем Мингорисполкома Кухаревым В.Е., было поручено в срок до 30.09.2025 организовать проведение мероприятий для продолжения капитального ремонта ГУО «Ясли-сад № 422» и освоения бюджетных средств.

Протокол поручений председателя Мингорисполкома не выполнен.

Договор на строительство объекта был заключен КУДП «УКС Фрунзенского района г.Минска» – 10.07.2024, продолжительность строительства – 9,5 месяцев.

В администрации района неоднократно проводились рабочие встречи с руководством заказчика, подрядной организации по вопросу ненадлежащего строительства объекта, до настоящего времени строительно-монтажные работы на объекте не возобновлены.

На основании изложенного, КУДП «УКС Запад» необходимо принять исчерпывающие меры по возобновлению в кратчайшие сроки строительно-монтажных работ на объекте и обеспечить ввод объекта в эксплуатацию в установленном законодательством порядке.

О принятых мерах по возобновлению строительства объекта и планируемой дате ввода объекта в эксплуатацию информировать администрацию района в срок до 05.02.2026.

Первый заместитель
главы администрации

 Н.Н.Струк