

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник СУ-72
ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»
И.Н. Перуновский

ПРОТОКОЛ

по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег».
Возведение ул. Проектируемая № 1 от ул. Проектируемая № 2 до ул. Проектируемая № 10 в
г. Минск. 2-я очередь строительства»,

по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег».
Возведение инженерной и транспортной инфраструктуры в границах ул. Проектируемая № 4
– ул. Проектируемая № 2 – ул. Проектируемая № 5 – ул. Проектируемая № 9 в г. Минске. 2-я
очередь строительства»

от 27 января 2026 г.

Присутствовали:

- от Заказчика КУП «УКС Мингорисполкома» – представитель отсутствовал;
- от подрядчиков ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – зам. генерального директор - главный инженер Зайцев С.И.
- от подрядчиков УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – зам. начальника Ган Г.Ф., нач. участка Струмила А.Р.;
- от подрядчиков СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – главный инженер Карвига А.А., зам. начальника Нафранович П.Р.;
- от подрядчиков СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – зам. гл. инженера Михайловский В.В.;
- от подрядчиков СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – гл. инженер Шалаев Н.М.;
- от подрядчиков СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – гл. инженер Липский А.Н.;
- от подрядчиков УП «Минскинжпроект» – представитель отсутствовал;
- от подрядчиков ЧПУП «Тангра-Строй» – директор Траулько Д.Ф.;
- от подрядчиков ООО «Агростис» – представитель отсутствовал.

РЕШИЛИ:

КУП «УКС Мингорисполкома»:

1. до 02.02.26 продолжить согласование на места складирования излишнего минерального грунта (общая потребность 110 000 м³);
2. до 02.02.26 определиться с проектным решением инженерных сетей и благоустройства в районе действующего объекта войск ПВО;

СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:

1. до 02.02.2026 продолжить проработку, совместно с заказчиком, вопрос о месте складирования излишнего минерального грунта;
2. до 02.02.2026 совместно с заказчиком определиться с проектным решением по устройству инженерных сетей и благоустройству в районе действующего объекта войск ПВО;

УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:

1. до 01.05.2026 выполнить работы по строительству объезда, согласно предоставленному графику производства работ;
2. до 02.02.26 направить письмо в МИП и Заказчику по вопросу кабелей 10 кВт, мешающих устройству объезда;

СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:

1. до 27.02.26 завершить таксацию по объекту;

СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:

1. до 02.02.2026 завершить СМР по устройству временки стального тех. водовода Ø 1000 мм;
2. до 02.02.26 определиться с УПТК по покраске и поставке оставшейся трубы Ф 1000 мм сталь;
3. до 02.02.26 проработать с «Минскводоканал» врезку ВЗ (в какую нитку, в какие сроки и т.д.);
4. до 02.02.26 уточнить на Долгиновском тракте прокладку газа по отношению к существующему тех. водоводу.

УП «Минскинжпроект»:

1. до 03.02.26 выдать ПСД по переносу объекта войск ПВО;

ЧПУП «Гангра-Строй»:

1. 02.02.26 предоставить график производства работ по объекту 3-й квартал (линейный) и начать устройство фундамента ПНС.

Протокол вел:

Главный инженер

СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»



А.А. Карвига