

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
Министра культуры
Республики Беларусь


Д.Г.Шляхтин

ПРОТОКОЛ

проведения рабочей встречи по вопросам строительства объекта
«Возведение Национального исторического музея Беларуси в районе
ул.Орловской г. Минска» и парка Народного единства.

27.01.2026

г. Минск

Присутствовали:

Петкевич Н.В.	заместитель Премьер-министра Республики Беларусь;
Черников А.В.	заместитель председателя Мингорисполкома;
Вороницкий В.В.	глава администрации Центрального района г. Минска;
Журавлев Ф.И.	заместитель генерального директора РУП «Главгосстройэкспетиза»;
Храмой А.В.	директор ГУ «Национальный исторический музей Республики Беларусь»;
Котов М.Н.	директор ГУ «Дирекция строящегося Национального исторического музея Республики Беларусь»;
Бобарико А.К.	директор УП «УКС Мингорисполкома»;
Зизов В.В.	директор УП «Минскпроект»;
Ведерчик А.М.	генеральный директор ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»;
Ермолович А.Г.	генеральный директор УП «Минскзеленстрой»;
Латушкин В.С.	генеральный директор ГП «УДМСиБ Мингорисполкома»;
Опанасенко С.И.	директор ХУП «Художественный комбинат»
Киссель Д.М.	директор УП «ИЦТ ГОРИЗОНТ»

РЕШИЛИ:

1. Все задания, касающиеся строительства объекта и художественной композиции, либо иные поручения от заказчика (дирекции) должны в обязательном порядке иметь письменное согласование от руководства Министерства культуры Республики Беларусь.

Отв. – Шляхтин Д.Г., Котов М.Н., Зизов В.В.

Срок – постоянно

2. Заказчику согласовать макеты люстр, изготавливаемых ЗАО «Каскад»

Отв. – Котов М.Н., Герасимович С.Н., Зизов В.В.

Срок до 03.02.2026

3. Завершить устройство чистовых полов в экспозиционных залах.

Отв. – Крупинский В.М., Опанасенко С.И.

Срок до 03.02.2026 (2,3 этаж)

Срок до 20.02.2026 (4 этаж)

4. Принять окончательный вариант конструкции потолков «грильято» с учетом структуры ячеек сертифицированной по линии МЧС. Рассмотреть возможность замены «куборейки» на «грильято».

Отв. – Котов М.Н., Зизов В.В.

Срок – до 03.02.2026

5. Заказчику совместно с Минкультом и РУП «Октябрьский» проработать вопрос функционирования торговых точек общепита в здании музея.

Отв. – Шляхтин Д.Г., Котов М.Н., Храмой А.В., Зизов В.В.

Срок до 03.02.2026

(Повторно до 16.12.2025)

6. Завершить устройство перегородок в экспозиционных залах предусмотренных художественной экспозицией.

Отв. – Котов М.Н., Опанасенко С.И., Ведерчик А.М.

Срок до 03.02.2026 (4 этаж)

7. Приступить к изготовлению контента для 3d и 5d кинотеатра, а также для внутренних экранов мультимедиа.

Отв. – Шляхтин Д.Г., Котов М.Н.

Срок – до 30.08.2026

10. ХУП «Скульптурный комбинат» предоставить КМД по креплению барельефов к фасаду.

Отв. – Опанасенко С.И.

Срок – до 03.02.2026

13. УП «ИЦТ ГОРИЗОНТ» предоставить коммерческое предложение по напольному экрану и выдать задание по сенсорным панелям 29 и 37 дюймов.

Отв. — Кисель Д.М.

Срок – до 03.02.2026

Протокол вел

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

М.Н.Котов