

УТВЕРЖДАЮ  
Первый заместитель  
Министра культуры  
Республики Беларусь

  
Д.Г.Шляхтин

### ПРОТОКОЛ

проведения рабочей встречи по вопросам строительства объекта  
«Возведение Национального исторического музея Беларуси в районе  
ул.Орловской г. Минска» и парка Народного единства.

03.02.2026

г. Минск

#### Присутствовали:

|                 |   |
|-----------------|---|
| Петкевич Н.В.   | заместитель Премьер-министра Республики Беларусь;   |
| Черников А.В.   | заместитель председателя Мингорисполкома;   |
| Вороницкий В.В. | глава администрации Центрального района г. Минска;  |
| Журавлев Ф.И.   | заместитель генерального директора РУП «Главгосстройэкспетиза»;                           |
| Храмой А.В.     | директор ГУ «Национальный исторический музей Республики Беларусь»;                        |
| Котов М.Н.      | директор ГУ «Дирекция строящегося Национального исторического музея Республики Беларусь»; |
| Бобарико А.К.   | директор УП «УКС Мингорисполкома»;  |
| Зизов В.В.      | директор УП «Минскпроект»;  |
| Ведерчик А.М.   | генеральный директор ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»;  |
| Ермолович А.Г.  | генеральный директор УП «Минскзеленстрой»;  |
| Латушкин В.С.   | генеральный директор ГП «УДМСИБ Мингорисполкома»;   |
| Опанасенко С.И. | директор ХУП «Художественный комбинат»  |
| Кисель Д.М.     | директор УП «ИЦТ ГОРИЗОНТ»  |

#### РЕШИЛИ:

1. Все задания, касающиеся строительства объекта и художественной композиции, либо иные поручения от заказчика (дирекции) должны в обязательном порядке иметь письменное согласование от руководства Министерства культуры Республики Беларусь.

Отв. — Шляхтин Д.Г., Котов М.Н., Зизов В.В.

**Срок – постоянно**

2. Заказчику согласовать макеты люстр, изготавливаемых ЗАО «Каскад»

Отв. – Котов М.Н., Герасимович С.Н., Зизов В.В.

**Срок до 03.02.2026**

**Срок 17.02.2026 (повторно)**

3. Завершить устройство чистовых полов в экспозиционных залах.

Отв. – Крупинский В.М., Опанасенко С.И.

**Срок до 03.02.2026 (2,3 этаж)**

**Срок до 20.02.2026 (4 этаж)**

4. Принять окончательный вариант конструкции потолков «грильято» с учетом структуры ячеек сертифицированной по линии МЧС. Рассмотреть возможность замены «куборейки» на «грильятто».

Отв. – Котов М.Н., Зизов В.В.

**Срок до 03.02.2026**

**Срок 10.02.2026 (повторно)**

5. Приступить к изготовлению контента для 3d и 5d кинотеатра, а также для внутренних экранов мультимедиа.

Отв. – Шляхтин Д.Г., Котов М.Н.

**Срок – до 30.08.2026**

6. Разработать окончательный вариант потолка входной группы 1 этажа (расположение светильников, акустика) .

Отв. – Зизов В.В.

**Срок – до 10.02.2026**

Протокол вел



М.Н.Котов