

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник СУ-72
ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»
И.Н. Перуновский

ПРОТОКОЛ

по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег». Возведение ул. Проектируемая № 1 от ул. Проектируемая № 2 до ул. Проектируемая № 10 в г. Минск. 2-я очередь строительства»,
по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег». Возведение инженерной и транспортной инфраструктуры в границах ул. Проектируемая № 4 – ул. Проектируемая № 2 – ул. Проектируемая № 5 – ул. Проектируемая № 9 в г. Минске. 2-я очередь строительства»

от 03 февраля 2026 г.

Присутствовали:

- от Заказчика КУП «УКС Мингорисполкома» – инженер ОТН Лукин В.В.;
- от подрядчиков ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – зам. генерального директор - главный инженер Зайцев С.И.
- от подрядчиков УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – зам. начальника Ган Г.Ф., нач. участка Струмила А.Р.;
- от подрядчиков СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – главный инженер Карвига А.А., зам. начальника Нафранович П.Р., начальник участка Репиха А.В., прораб Толкачёв А.И.;
- от подрядчиков СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – зам. гл. инженера Михайловский В.В.;
- от подрядчиков СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – гл. инженер Шалаев Н.М.;
- от подрядчиков СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – гл. инженер Липский А.Н.;
- от подрядчиков УП «Минскинжпроект» – представитель отсутствовал;
- от подрядчиков ЧПУП «Тангра-Строй» – директор Траулько Д.Ф.;

РЕШИЛИ:

КУП «УКС Мингорисполкома»:

1. до 10.02.26 продолжить согласование на места складирования излишнего минерального грунта (общая потребность 110 000 м³);
2. до 10.02.26 определиться с проектным решением инженерных сетей и благоустройства в районе действующего объекта войск ПВО;

СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:

1. до 10.02.2026 продолжить проработку, совместно с заказчиком, вопрос о месте складирования излишнего минерального грунта;
2. до 10.02.2026 совместно с заказчиком определиться с проектным решением по устройству инженерных сетей и благоустройству в районе действующего объекта войск ПВО;

УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:

1. до 01.05.2026 выполнить работы по строительству объезда, согласно предоставленному графику производства работ;

СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:

1. до 11.02.26 решить вопрос по вывозу дров на «Минсккоммунтеплосеть»;

СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:

1. до **09.02.26** уточнить на Долгиновском тракте прокладку газа по отношению к существующему тех. водоводу;
2. до **10.02.26** выполнить врезку технического водовода;

УП «Минскинжпроект»:

1. до **10.02.26** выдать ПСД по переносу объекта войск ПВО;

ЧПУП «Тангра-Строй»:

1. с **05.02.26** начать устройство фундамента ПНС.

Протокол вел:

Главный инженер

СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» _____



А.А. Карвига