

УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник СУ-72  
ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»  
И.Н. Перуновский

## ПРОТОКОЛ

по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег».  
Возведение ул. Проектируемая № 1 от ул. Проектируемая № 2 до ул. Проектируемая № 10 в  
г. Минск. 2-я очередь строительства»,

по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег».  
Возведение инженерной и транспортной инфраструктуры в границах ул. Проектируемая № 4  
– ул. Проектируемая № 2 – ул. Проектируемая № 5 – ул. Проектируемая № 9 в г. Минске. 2-я  
очередь строительства»

от 10 февраля 2026 г.

Присутствовали:

- от Заказчика КУП «УКС Мингорисполкома» – инженер ОТН Лукин В.В.;
- от подрядчиков ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – зам. генерального директор - главный инженер Зайцев С.И.
- от подрядчиков УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – зам. начальника Ган Г.Ф.;
- от подрядчиков СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – главный инженер Карвига А.А., зам. начальника Нафранович П.Р., начальник участка № 2, Репиха А.В., начальник участка № 1 Здрок И.П., прораб Толкачев А.И.;
- от подрядчиков СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – зам. гл. инженера Михайловский В.В., начальник участка Малахов А.;
- от подрядчиков СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – гл. инженер Шалаев Н.М.;
- от подрядчиков СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – гл. инженер Липский А.Н.;
- от подрядчиков УП «Минскинжпроект» – представитель отсутствовал;
- от подрядчиков ЧПУП «Тангра-Строй» – представитель отсутствовал;

### РЕШИЛИ:

#### УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:

1. до 01.05.2026 выполнить работы по строительству объезда, согласно предоставленному графику производства работ;

#### СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:

1. до 16.02.26 решить вопрос по вывозу дров на «Минсккоммунтеплосеть»;

#### СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:

1. до 16.02.26 уточнить отметку по Долгиновскому тракту по прокладке газа по отношению к существующему тех. водоводу;
2. до 16.02.26 выполнить врезку технического водовода;
3. с 17.02.26 проработать с УП «Минскводоканал», после врезки, отключение второй действующей нитки тех. водовода;

#### УП «Минскинжпроект»:

1. до 16.02.26 выдать ПСД по переносу объекта войск ПВО;

#### ЧПУП «Тангра-Строй»:

1. с 12.02.26 начать устройство фундамента ПНС.

Протокол вел:

Главный инженер

СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»



А.А. Карвига