

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Трест 15 Спецстрой»
_____ С.Ю. Абакумов

Протокол производственного совещания.

По объектам **21.70.4.01** и **21.70.4.03** « Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». ». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок1), **21.70.14.02(котельная 2-я оч.)**, **21.70.27.02** : «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Возведение инженерной и транспортной инфраструктуры в границах ул.Проектируемой №4- ул.Проектируемой №2 -ул.Проектируемой №5 - ул.Проектируемой №9в г.Минске; **21.70.3.02** « Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Продление ул.Лилии Карастояновой от ул.Некрасова до развязки МКАД. 2-я очередь строительства.


от **12.02.2026**

г. Минск

Присутствовали

Главный инженер ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Зайцев С.И.
Зам. главного инженера СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Михайловский В.В.
Начальник участка СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Малащицкий С.К
Зам. Главного инженера СУ-72 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Нафранович П.
Главный инженер СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Липский А.Н
Зам.начальника УМ-70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Ган Г.Ф.
Начальник СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Северинец В.И.

Решили:



По объекту 21.70.14.02(котельная 2-я оч.)

ООО «Евротехпром»

-до **13.02.2026** подготовить утвержденную программу пуско-наладочных работ

- до **13.02.2026** предоставить график производства работ (подневной) с выходом на пуско-наладочные работы по котельной к 01.03.2026

УП «УКС Мингорисполкома», УП «Минскинжпроект»

-до **20.02.2026** выдать ПСД по пусковому комплексу

По объекту 21.70.4.01 « Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». ». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок1)

УП «УКС Мингорисполкома», УП «Минскинжпроект» повторно

- до **15.02.2026** передать ПСД по 2-му пусковому комплексу(раздел ЭН)


- до **16.02.2026** определиться с вопросом переноса переподключения существующих сетей х/б канализации на строящуюся КНС-26а в объект по сносу КНС-26 сущ. ,

ООО «Буринжстройсеть» повторно

- до **19.02.2026** сделать гидравлические испытания дюкера под пр.Победителей

-до **19.02.2026** вывезти весь бентонит с объекта

отметить систематическое невыполнение протоколов совещания



СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

- до **20.02.2026** начать производство работ по водопонижению на уч-ке прокладки самотечной х/б канализации перед КНС-26 а
- до **10.03.2026** закончить работы по устройству сети напорной х/б канализации на ул. Масюковщина
- до **01.03.2026** передать фронт работ «Амис-Техно по КНС-266

УП «Минскинжпроект» повторно

- до **15.02.2026** проработать вопрос запитки КНС-266 сетью х-п водопровода

ОАО «АМИС-ТЕХНО» Повторно


- до **19.02.2026** выйти на готовность к пуско-наладке по КНС-1
- до **19.02.2026** предоставить программу пуско-наладочных работ по каскаду КНС
- отметить систематическое невыполнение протоколов совещания

По объекту 21.70.15 «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Реконструкция мелиоративной системы с переустройством русла реки Цна на участке 14+50-ПК86-

23

СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

- до **10.03.2026** переключить кабели телефонной связи согласно ПСД
- до **31.03.2026** переключить все оставшиеся кабели телефонн



**По объекту 21.70.4.03 « Экспериментальный
многофункциональный комплекс «Северный Берег». ».
Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные
сооружения (Участок1)**

СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» повторно

-до **22.02.2026** закончить протаскивание и передать котлован под
извлечение балки

Протокол вел



Михайловский В.В.

