

**УТВЕРЖДАЮ**  
**Генеральный директор**  
**ОАО «Трест 15 Спецстрой»**  
\_\_\_\_\_ С.Ю.Абакумов

**Протокол производственного совещания.**

По объектам **21.70.4.01** и **21.70.4.03** « Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». ». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок1), **21.70.14.02(котельная 2-я оч.), 21.70.27.02 :**  
«Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег».  
Возведение инженерной и транспортной инфраструктуры в границах  
ул.Проектируемой №4- ул.Проектируемой №2 -ул.Проектируемой №5 -  
ул.Проектируемой №9в г.Минске.

от **19.02.2026**

г. Минск

**Присутствовали**

Зам. главного инженера СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Михайловский В.В.
Начальник участка СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Малащицкий С.К
Зам. главного инженера СУ-72 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Нафранович П.Р.
Главный инженер СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Липский А.Н.
Зам. начальника УМ-70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Ган Г.Ф.
Главный инженер СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Шалаев Н.М.

**Решили:**

## **По объекту 21.70.14.02(котельная 2-я оч.)**

### **Евротехпром**

- до 23.02.2026 - предоставить график производства работ (подневной) с выходом на пуско-наладочные работы по котельной к 10.03.2026г.

-до 26.02.2026 - заключить договор с «Водосбытом» на воду.

### **УП «УКС Мингорисполкома»**

-до 20.02.2026 - дать ответ на письмо по непоставленному оборудованию.

### **УП «УКС Мингорисполкома», УП «Минскинжпроект» (повторно)**

-до 23.02.2026 - выдать ПСД по пусковому комплексу.

### **СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»**

- до 27.02.2026 - смонтировать шаровик и подготовить исполнительную документацию.

**По объекту 21.70.4.01 « Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок1)». 1-я очередь.**

### **УП «УКС Мингорисполкома», УП «Минскинжпроект» (повторно)**

- до 23.02.2026 - передать ПСД по 2-му пусковому комплексу(раздел ЭН).

### **УП «УКС Мингорисполкома», УП «Минскинжпроект» ,СУ-72 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»**

- до 26.02.2026 - составить акт на дополнительные работы по креплению х/б канализации у КНС-26а.

### **ООО «Буринжстройсеть» (повторно)**

- до **23.02.2026** - сделать гидравлические испытания дюкера под пр.Победителей.
- до **23.02.2026** - вывезти весь бентонит с объекта.
- отметить систематическое невыполнение протоколов совещания.

### **СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»**

- до **26.02.2026** - начать производство работ по водопонижению на уч-ке прокладки самотечной х/б канализации перед КНС-26а.
- до **10.03.2026** - закончить работы по устройству сети напорной х/б канализации по ул. Масюковщина.
- до **27.02.2026** - приступить к отрывке котлована по КНС-26б.

### **ОАО «АМИС-ТЕХНО» (повторно)**

- до **25.02.2026** - выйти на готовность к пуско-наладке по КНС-1.
- до **25.02.2026** - предоставить программу пуско-наладочных работ по каскаду КНС.
- до **25.02.2026** - подготовить акт на дополнительные работы по обратной засыпке КНС-26а и КНС-26б.
- до **23.02.2026** - передать под демонтаж верхний пояс на КНС-26а
- отметить систематическое невыполнение протоколов совещания.

**По объекту 21.70.15 «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Реконструкция мелиоративной системы с переустройством русла реки Цна на участке 14+50-ПК86-**

**СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»**

- до 10.03.2026 - переключить кабели телефонной связи согласно ПСД.
- до 31.03.2026 - переключить все оставшиеся кабели телефонной связи.

**По объекту 21.70.4.03 « Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». ». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок1)**

**СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» (повторно)**

- до 22.02.2026 - закончить протаскивание и передать котлован под извлечение балки

**УП «УКС Мингорисполкома», УП «Минскинжпроект»**

- до 23.02.2026 - передать согласованную ПСД по выносу кабелей.

**СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»**

- до 24.02.2026 - заделать вводы труб в гильзы камер.

Протокол вел



Михайловский В.В.