

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Трест 15 Спецстрой»
_____ С.Ю. Абакумов

Протокол производственного совещания.

По объектам **21.70.4.01** и **21.70.4.03** « Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». ». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок1), **21.70.14.02(котельная 2-я оч.), 21.70.27.02** : «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Возведение инженерной и транспортной инфраструктуры в границах ул.Проектируемой №4- ул.Проектируемой №2 -ул.Проектируемой №5 - ул.Проектируемой №9в г.Минске; **21.70.3.02** « Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Продление ул.Лилии Карастояновой от ул.Некрасова до развязки МКАД. 2-я очередь строительства.


от **26.02.2026**

г. Минск

Присутствовали

Зам. главного инженера СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Михайловский В.В.
Начальник участка СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Малацицкий С.К
Зам. Главного инженера СУ-72 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Нафранович П.Р.
Главный инженер СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Липский А.Н
Зам.начальника УМ-70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Ган Г.Ф.
Главный инженер СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Шалаев Н.М.

Решили:



По объекту 21.70.14.02(котельная 2-я оч.)

ООО «Евротехпром»

- до **26.02.2026** заключить договор с «Водосбытом» на воду
- до **05.03.2026** начать испытания трубопроводов
- до **05.03.2026** предоставить согласованную программу пусконаладочных работ
- до **15.03.2026** выйти на пуско-наладочные работы

УП «УКС Мингорисполкома»

- до **27.02.2026** дать ответ на письмо по непоставленному оборудованию

УП «УКС Мингорисполкома», УП «Минскинжпроект» повторно

- до **10.03.2026** выдать ПСД по 2-му пусковому комплексу

СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

- до **10.03.2026** подготовить исполнительную документацию


СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

- с **02.03.2026** приступить к прокладке кабеля

По объекту 21.70.4.01 « Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». ». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок1)

УП «УКС Мингорисполкома», УП «Минскинжпроект» повторно

- до **27.02.2026** передать ПСД по 2-му пусковому комплексу(раздел ЭН)



УП «УКС Мингорисполкома», УП «Минскинжпроект»

-до **05.03.2026** выдать проектное решение на дополнительные работы по креплению самотечной х/б канализации у КНС-26а

ООО «Буринжстройсеть» повторно

- до **28.02.2026** сделать гидравлические испытания дюкера под пр.Победителей

-до **05.03.2026** вывезти бентонит с участка дюкера под пр Победителей

-до **05.03.2026** нарастить горловины на камерах перед КНС-26 б

-до **24.03.2026** вывезти бентонит с участка возле КНС -26б

ООО «Буринжстройсеть»

-до **05.03.2026** нарастить горловины на камерах перед КНС-26 б

-до **20.03.2026** передать СУ-73 исполнительную документацию

-отметить систематическое невыполнение протоколов совещания

СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»


-до **03.03.2026** начать производство работ по водопонижению на уч-ке прокладки самотечной х/б канализации перед КНС-26 а

-до **06.03.2026** передать фронт работ УМ-70 для проведения гидравлических испытаний на своем участке прокладки напорной хоз-бытовой канализации(при условии испытания ООО «Буринжстройсеть» дюкера под пр.Победителей)

-до **10.03.2026** закончить работы по устройству сети напорной х/б

-канализации на ул. Масюковщина

-до **20.03.2026** передать котлован по КНС-26б «АМИС-Техно «



ОАО «АМИС-ТЕХНО» Повторно

до **05.03.2026** выйти на готовность к пуско-наладке по КНС-1

-до **05.03.2026** предоставить программу пуско-наладочных работ по каскаду

КНС

ОАО «АМИС-ТЕХНО»

-до **09.03.2026** передать фронт работ под засыпку площадки на КНС-26а на отетку 0.00 и прокладку сетей напорной хоз-бытовой канализации и хоз-питьевого водопровода

- до **09.03.2026** проложить участок самотечной хоз-бытовой канализации через буросекущиеся сваи


**По объекту 21.70.15 «Экспериментальный
многофункциональный комплекс «Северный Берег».
Реконструкция мелиоративной системы с
переустройством русла реки Цна на участке 14+50-ПК86-**

23

СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

-до **10.03.2026** переключить кабели телефонной связи согласно ПСД

-до **31.03.2026** переключить все оставшиеся кабели телефонной связи



**По объекту 21.70.4.03 « Экспериментальный
многофункциональный комплекс «Северный Берег». ».
Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные
сооружения (Участок1)**

СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» повторно

-до **05.03.2026** закончить протаскивание и передать котлован под
извлечение балки

УП «УКС Мингорисполкома», УП «Минскинжпроект» повторно

-до **02.03.2026** передать согласованную ПСД по выносу кабелей

СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

- до **03.03.2026** приступить к работам по протаскиванию

- до **05.03.2026** заделать вводы труб в гильзы камер

Протокол вел



Михайловский В.В.

