

УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник СУ-72  
ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»  
И.Н. Перуновский

## ПРОТОКОЛ

по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег». Возведение ул. Проектируемая № 1 от ул. Проектируемая № 2 до ул. Проектируемая № 10 в г. Минск. 2-я очередь строительства»,

по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег». Возведение инженерной и транспортной инфраструктуры в границах ул. Проектируемая № 4 – ул. Проектируемая № 2 – ул. Проектируемая № 5 – ул. Проектируемая № 9 в г. Минске. 2-я очередь строительства»

от 24 февраля 2026 г.

Присутствовали:

- от Заказчика КУП «УКС Мингорисполкома» – инженер ОТН Лукин В.В.;
- от подрядчиков ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – заместитель генерального директора – главный инженер Зайцев С.И.;
- от подрядчиков УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – зам. начальника Ган Г.Ф.;
- от подрядчиков СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – главный инженер Карвига А.А., зам. начальника Нафранович П.Р., начальник участка № 2 Репиха А.В., начальник участка № 1 Здрок И.П.;
- от подрядчиков СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – зам. гл. инженера Михайловский В.В.;
- от подрядчиков СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – гл. инженер Шалаев Н.М.;
- от подрядчиков СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – гл. инженер Липский А.Н.;
- от подрядчиков ЧПУП «Тангра-Строй» – представитель отсутствовал;

### РЕШИЛИ:

#### СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:

1. до 24.02.26 направить письмо на проектный институт о производстве обратной засышке сетей и выполнения благоустройства в связи с письмом заказчика и наличием протоколов испытания местного песка, несоответствующего требованиям ПСД;

#### УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:

1. до 01.05.2026 выполнить работы по строительству объезда, согласно предоставленному графику производства работ;
2. до 27.02.26 направить письмо на СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» по поводу кабелей, мешающих устройству объезда № 1 по Долгиновскому тракту;

#### СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:

1. до 02.03.26 решить вопрос по вывозу дров на «Минсккоммунтеплосеть»;
2. до 31.03.26 решить вопрос с корчевкой пней;

#### СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:

1. до 02.03.26 уточнить отметку по Долгиновскому тракту по прокладке газа по отношению к существующему тех. водоводу;

2. с **02.03.26** проработать с УП «Минскводоканал», после врезки, отключение второй действующей нитки тех. водовода;

**УП «Минскинжпроект»:**

1. до **02.03.26** выдать ПСД по переносу объекта войск ПВО;

**ЧПУП «Гангра-Строй»:**

1. до **27.02.26** закончить устройство фундамента ПНС;

2. до **27.02.26** выполнить корректировку графика производства работ с учётом выхода на ПНР июнь 2026 г.

Протокол вел:

Главный инженер

СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» \_\_\_\_\_



А.А. Карвига