


УТВЕРЖДАЮ  
Первый заместитель  
Министра культуры  
Республики Беларусь

 Д.Г.Шляхтин

## ПРОТОКОЛ

проведения рабочей встречи по вопросам строительства объекта  
«Возведение Национального исторического музея Беларуси в районе  
ул.Орловской г. Минска» и парка Народного единства.

24.02.2026

г. Минск

Присутствовали:

Петкевич Н.В.	заместитель	Премьер-министра	Республики Беларусь;
Кухарев В.Е.	председатель	Мингорисполкома;	
Вороницкий В.В.	глава администрации	Центрального района г. Минска;	
Журавлев Ф.И.	заместитель генерального директора	РУП «Главгосстройэкспетиза»;	
Храмой А.В.	директор ГУ «Национальный исторический музей Республики Беларусь»;		
Котов М.Н.	директор ГУ «Дирекция строящегося Национального исторического музея Республики Беларусь»;		
Бобарико А.К.	директор УП «УКС Мингорисполкома»;		
Зизов В.В.	директор УП «Минскпроект»;		
Ведерчик А.М.	генеральный директор ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»;		
Ермолович А.Г.	генеральный директор УП «Минскзеленстрой»;		
Латушкин В.С.	генеральный директор ГП «УДМСиБ Мингорисполкома»;		
Опанасенко С.И.	директор ХУП «Художественный комбинат»		

РЕШИЛИ:

1. Все задания, касающиеся строительства объекта и художественной композиции, либо иные поручения от заказчика (дирекции) должны в обязательном порядке иметь письменное согласование от руководства Министерства культуры Республики Беларусь.

Отв. – Шляхтин Д.Г., Котов М.Н., Зизов В.В.

**Срок – постоянно**

2. Заказчику согласовать макеты люстр, изготавливаемых ЗАО «Каскад»  
Отв. – Котов М.Н., Герасимович С.Н., Зизов В.В.

**Срок до 03.02.2026**

**Срок до 03.03.2026 (повторно)**

3. Завершить устройство чистовых полов в экспозиционных залах.

Отв. – Крупинский В.М., Опанасенко С.И.

**Срок до 03.02.2026 (2,3 этаж)**

**Срок до 20.02.2026 (4 этаж)**

**Срок до 03.03.2026 (повторно)**

4. Приступить к изготовлению контента для 3d и 5d кинотеатра, а также для внутренних экранов мультимедиа.

Отв. – Шляхтин Д.Г., Котов М.Н.

**Срок – до 30.08.2026**

5. Разработать окончательный вариант атриума музея.

Отв. – Зизов В.В.

**Срок до 03.03.2026**

6. ХУП «Скульптурный комбинат» приступить к монтажу и облицовке гранитом тумб под барельефы.

Отв. – Опанасенко С.И.

**Срок – до 09.03.2026**

7. Завершить устройство фасадов музея.

Отв. – Ведёрчик А.М.

**Срок – до 31.03.2026**

8. Начать благоустройство прилегающей территории с 01.04.2026 г.

Отв. – Ведёрчик А.М., УП «УДМС и Б Мингорисполкома»

**Срок – до 17.04.2026**

9. Завершить установку 3 (трех) барельефов для фасада музей.

Отв. – Опанасенко С.И.

**Срок – до 17.04.2026**

10. Завершить устройство потолка атриума музея.

Отв. – Ведёрчик А.М.

**Срок – до 31.03.2026**

Протокол вел

М.Н.Котов