

УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник СУ-72  
ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»  
И.Н. Перуновский

## ПРОТОКОЛ

по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег». Возведение ул. Проектируемая № 1 от ул. Проектируемая № 2 до ул. Проектируемая № 10 в г. Минск. 2-я очередь строительства»,

по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег». Возведение инженерной и транспортной инфраструктуры в границах ул. Проектируемая № 4 – ул. Проектируемая № 2 – ул. Проектируемая № 5 – ул. Проектируемая № 9 в г. Минске. 2-я очередь строительства»

от 3 марта 2026 г.

Присутствовали:

- от Заказчика КУП «УКС Мингорисполкома» – представитель отсутствовал;
- от подрядчиков ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – заместитель генерального директора – главный инженер Зайцев С.И.;
- от подрядчиков УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – зам. начальника Ган Г.Ф.;
- от подрядчиков СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – главный инженер Карвига А.А., зам. начальника Нафранович П.Р., начальник участка № 2 Репиха А.В., начальник участка № 1 Здрок И.П.;
- от подрядчиков СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – зам. гл. инженера Михайловский В.В.;
- от подрядчиков СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – гл. инженер Шалаев Н.М.;
- от подрядчиков СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – гл. инженер Липский А.Н.;
- от подрядчиков ЧПУП «Тангра-Строй» – директор Траулько Д.Ф.;

## РЕШИЛИ:

### КУП «УКС Мингорисполкома»:

1. до 10.03.26 оказать содействие по работе с УП «Минскводоканал» (пригласить представителей на совещание 10.03.2026 г. или организовать совещание у них на территории) в решении отключения 2-й существующей нитки тех. водовода;

### СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:

1. до 11.03.26 после получения ответа от Заказчика по применению местного песка (грунта), проработать с проектным институтом дальнейшее производство работ;

### УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:

1. до 01.05.2026 выполнить работы по строительству объезда, согласно предоставленному графику производства работ;
2. до 04.03.26 владеть информацией по письму, направленному ранее, по поводу кабелей, мешающих устройству объезда № 1 по Долгиновскому тракту;

### СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:

1. до 10.03.26 решить вопрос по вывозу дров на «Минсккоммунтеплосеть»;
2. до 31.03.26 решить вопрос с корчевкой пней;

**СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:**

1. до 10.03.26 уточнить отметку по Долгиновскому тракту по прокладке газа по отношению к существующему тех. водоводу;
2. с 10.03.26 проработать с УП «Минскводоканал», после врезки, отключение второй действующей нитки тех. водовода;

**УП «Минскинжпроект»:**

1. до 10.03.26 выдать ПСД по переносу объекта войск ПВО;

**ЧПУП «Тангра-Строй»:**

1. до 10.03.26 закончить устройство фундамента ПНС;
2. до 10.03.26 выполнить корректировку графика производства работ с учётом выхода на ПНР июнь 2026 г.

Протокол вел:

Главный инженер

СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»



А.А. Карвига