

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Трест 15 Спецстрой»
_____ С.Ю. Абакумов

Протокол производственного совещания.

По объектам **21.70.4.01** и **21.70.4.03** « Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». ». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок1), **21.70.14.02(котельная 2-я оч.)**, **21.70.27.02** :
«Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег».
Возведение инженерной и транспортной инфраструктуры в границах ул.Проектируемой №4- ул.Проектируемой №2 -ул.Проектируемой №5 - ул.Проектируемой №9в г.Минске; **21.70.3.02** « Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Продление ул.Лилии Карастояновой от ул.Некрасова до развязки МКАД. 2-я очередь строительства.

от 05.03.2026

г. Минск

Присутствовали

Зам. главного инженера СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

Михайловский В.В.

Начальник участка СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

Малащицкий С.К

Зам. Главного инженера СУ-72 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

Нафранович П.

Главный инженер СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

Липский А.Н

Зам.начальника УМ-70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

Ган Г.Ф.

Главный инженер СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

Шалаев Н.М.

Решили:

По объекту 21.70.14.02(котельная 2-я оч.)

ООО «Евротехпром» повторно

- до **09.03.2026** начать испытания трубопроводов
- до **15.03.2026** закончить испытания трубопроводов и все СМР ,необходимые для пуско-наладочных работ

УП «УКС Мингорисполкома» , УП «Минскинжпроект»

- до **09.03.2026** передать ПСД по химводоподготовке

УП «УКС Мингорисполкома», УП «Минскинжпроект» повторно

- до **10.03.2026** выдать ПСД по 2-му пусковому комплексу

СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

- до **16.03.2026** проложить кабель катодной защиты газа

СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

- до **10.03.2026** подготовить «шахматку»

СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой», ООО «Евротехпром»

- до **16.03.2026** подготовить исполнительную документацию по электрической части для «Госэнергогазнадзора»

**По объекту 21.70.4.01 « Экспериментальный
многофункциональный комплекс «Северный Берег». Сети
водоснабжения, водоотведения и инженерные
сооружения (Участок1)**

**УП «УКС Мингорисполкома», УП «Минскинжпроект»
повторно**

-до **12.03.2026** выдать проектное решение на дополнительные работы по
креплению самотечной х/б канализации у Кнс-26а и вводу в Кнс-26а с
учетом объекта «Минскводоканала»

ООО «Буринжстройсеть» повторно

-до **10.03.2026** нарастить горловины на камерах перед КНС-26 б

-до **24.03.2026** вывезти бентонит с участка возле КНС -2

-до **20.03.2026** передать СУ-73 исполнительную документацию

СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

-до **10.03.2026** закончить установку зумпфов для устройства водопонижения
на уч-ке прокладки самотечной х/б канализации перед КНС-26 а

-до **20.03.2026** передать котлован по КНС-26б «АМИС-Техно «

УМ-70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

-С **06.03.2026** по **10.03.2026** провести гидравлические испытания на своем
участке прокладки напорной хоз-бытовой канализации

ОАО «АМИС-ТЕХНО» Повторно

до **12.03.2026** выйти на готовность к пуско-наладке по КНС-1

-до **12.03.2026** предоставить программу пуско-наладочных работ по каскаду
КНС

ОАО «АМИС-ТЕХНО»

-до **09.03.2026** передать фронт работ под засыпку площадки на КНС-26а на отетку 0.00 и прокладку сетей напорной хоз-бытовой канализации и хоз-питьевого водопровода

- до **09.03.2026** проложить участок самотечной хоз-бытовой канализации через буросекущиеся сваи

**По объекту 21.70.15 «Экспериментальный
многофункциональный комплекс «Северный Берег».
Реконструкция мелиоративной системы с
*переустройством русла реки Цна на участке 14+50-ПК86-***

23

СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

-до **10.03.2026** переключить кабели телефонной связи согласно ПСД

-до **31.03.2026** переключить все оставшиеся кабели телефонной связи

**По объекту 21.70.4.03 « Экспериментальный
многофункциональный комплекс «Северный Берег». ».
Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные
сооружения (Участок1)**

СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» повторно

- до **09.03.2026** закончить протаскивание и передать котлован под извлечение балки
- до **13.03.2026** передать фронт работ под забивку котлованов в п.Лесной

УП «УКС Мингорисполкома», УП «Минскинжпроект» повторно

- до **10.03.2026** передать согласованную ПСД по выносу кабелей

СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

- до **13.03.2026** закончить работы по протаскиванию
- до **07.03.2026** заделать вводы труб в гильзы камер
- до **31.03.2026** передать два котлована под извлечение балки

СУ-72 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

- до **20.03.2026** закончить 1 прокол под «Дроздовской» дорогой

СУ-72 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

- до **31.03.2026** закончить все СМР на трех камерах

Протокол вел



Михайловский В.В.

