

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Трест 15 Спецстрой»
_____ С.Ю. Абакумов

Протокол производственного совещания.

По объектам **21.70.4.01** и **21.70.4.03** « Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». ». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок1), **21.70.14.02(котельная 2-я оч.)**, **21.70.27.02** :
«Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег».
Возведение инженерной и транспортной инфраструктуры в границах ул.Проектируемой №4- ул.Проектируемой №2 -ул.Проектируемой №5 - ул.Проектируемой №9в г.Минске; **21.70.3.02** « Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Продление ул.Лилии Карастояновой от ул.Некрасова до развязки МКАД. 2-я очередь строительства.

от 19.03.2026

г. Минск

Присутствовали

Зам. главного инженера СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

Михайловский В.В.

Начальник участка СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

Малащицкий С.К

Зам. Главного инженера СУ-72 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

Нафранович П.

Главный инженер СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

Липский А.Н

Зам.начальника УМ-70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

Ган Г.Ф.

Главный инженер СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

Шалаев Н.М.

Решили:



По объекту 21.70.14.02(котельная 2-я оч.)

ОО «Евротехпром» повторно

- до 23.03.2026 (было 17.03.2026) провести испытания внутренних газопроводов
- до 25.03.2026 (было 20.03.2026) провести испытания внутренних тепловых сетей
- до 23.03.2026 (было 20.03.2026) закончить все СМР ,необходимые для пуско-наладочных работ

ООО «Евротехпром»

- до 26.03.2026 подготовить исполнительную документацию по молниеотводам

УП «УКС Мингорисполкома», УП «Минскинжпроект» повторно


- до 20.03.2026 (было 16.03.2026) передать ПСД по химводоподготовке

УП «УКС Мингорисполкома», УП «Минскинжпроект» повторно

- до 20.03.2026 (16.03.2026) выдать ПСД по 2-му пусковому комплексу

СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

- до 20.03.2026 (было 17.03.2026) заключить договор с «Водосбытом»
- до 20.03.2026 (было 17.03.2026) доработать «шахматку»
- до 24.03.2026 (было 17.03.2026) зарегистрировать исполнительную съемку по газу
- до 26.03.2026 зарегистрировать исполнительную съемку по катодной защите газа



СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой», ООО «Евротехпром»

-до 23.03.2026 подготовить исполнительную документацию по электрической части для «Госэнергогазнадзора»

По объекту 21.70.4.01 « Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок1)

УП «УКС Мингорисполкома», УП «Минскинжпроект» повторно

-до 25.03.2026 (было 19.03.2026) выдать проектное решение на дополнительные работы по креплению самотечной х/б канализации у Кнс-26а и вводу в Кнс-26а с учетом объекта «Минскводоканала»

ООО «Буринжстройсеть» повторно

-до 24.03.2026 вывезти бентонит с участка возле КНС -2

-до 20.03.2026 передать СУ-73 исполнительную документацию

-до 20.03.2026 закончить работы по камере 12 на «Аквапарке»

СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

-до 20.03.2026 передать котлован по КНС-26б «АМИС-Техно «

СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

-до 24.03.2026 приступить к работам на уч-ке прокладки самотечной х/б канализации перед КНС-26 а

-до 26.03.2026 проложить сеть ЭН по ул .Масюковщина

ОАО «АМИС-ТЕХНО» Повторно

до 23.03.2026 (было 16.03.2026) выйти на готовность к пуско-наладке по КНС-1 (получить акт осмотра электроустановок «Госэнергонадзора»)

-до 23.03.2026 (было 16.03.2026)предоставить программу пуско-наладочных работ по каскаду

КНС

ОАО «АМИС-ТЕХНО»

- с 23.03.2026 (было 16.03.2026) приступить к отделочным работам на КНС-1

- до 23 .03.2026 приступить к благоустройству на КНС-1

**По объекту 21.70.15 «Экспериментальный
многофункциональный комплекс «Северный Берег».
Реконструкция мелиоративной системы с
переустройством русла реки Цна на участке 14+50-ПК86-**

23

СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

-до 31.03.2026 переключить все оставшиеся кабели телефонной связи

**По объекту 21.70.4.03 « Экспериментальный
многофункциональный комплекс «Северный Берег». ».
Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные
сооружения (Участок1) .3-я очередь**

УП «УКС Мингорисполкома», УП «Минскинжпроект» повторно
-до 25.03.2026 (было 19.03.2026)передать согласованную ПСД по выносу
кабелей

СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

-до 31.03.2026 передать два котлована под извлечение балки

СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

-до 23.03.2026 закончить 1 прокол под « Дроздовской » дорогой

-до 26.03.2026(было 19.03.2026) забить котлован в п.Лесной

СУ-72 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

- до 31.03.2026 закончить все СМР на трех камерах

СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

-до 26 .03.2026 согласовать исключение выноса телефонной канализации на
«Ома» и передать фронт работ под озеленение СУ-73 ОАО «Трест №15
«Спецстрой»

Протокол вел



Михайловский В.В.

