

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник СУ-72
ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»
И.Н. Перуновский

ПРОТОКОЛ

по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег». Возведение ул. Проектируемая № 1 от ул. Проектируемая № 2 до ул. Проектируемая № 10 в г. Минск. 2-я очередь строительства»

по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег». Возведение инженерной и транспортной инфраструктуры в границах ул. Проектируемая № 4 – ул. Проектируемая № 2 – ул. Проектируемая № 5 – ул. Проектируемая № 9 в г. Минске. 2-я очередь строительства»

от 17 марта 2026 г.

Присутствовали:

от Заказчика КУП «УКС Мингорисполкома» – инженер ОТН Лукин В. В., инженер ОТН Квяткевич;

от подрядчиков ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – генеральный директор – Абакумов С.Ю., зам. генерального директор - главный инженер Зайцев С.И.

от подрядчиков УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – гл. инженер Бичевский А.А., зам. начальника Ган Г. Ф., нач. участка Струмила А.Р.;

от подрядчиков СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – главный инженер Карвига А.А., зам. начальника Нафранович П.Р., начальник участка Здрок И. П., начальник участка Репиха А.В.;

от подрядчиков СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – зам. гл. инженера Михайловский В. В., начальник участка Малахов А.А.;

от подрядчиков СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – гл. инженер Шалаев Н.М.;

от подрядчиков СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – представитель отсутствовал;

от подрядчиков ЧПУП «Тангра-Строй» – представитель отсутствовал;

РЕШИЛИ:

КУП «УКС Мингорисполкома»:

1. до 23.03.26 выдать проект на переключение технического водопровода;

СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:

1. до 23.03.2026 проработать, совместно с заказчиком, вопрос о применении местного грунта (песка) при засыпке инженерных сетей и выполнении работ по благоустройству;

2. до 24.03.26 определиться с Держинским агрокомбинатом с границами посева;

3. до 23.03.26 определиться с ИООО «Риверсайд Дивелопмент» по уборке минерального грунта с трассы техводовода;

4. до 24.03.26 совместно с СУ-128 проработать вопрос с УП «Минскинжпроект» по прокладке газа на участке УМ-70;

УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:

1. до 01.05.2026 выполнить работы по строительству объезда, согласно предоставленному графику производства работ;

2. в связи с отключением воздушной линии 110 кВт выполнить прокладку инженерных сетей под ней на возможных участках;

СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:

1. до 23.03.26 решить вопрос по вывозу древесины на «Минсккоммунтеплосеть»;

СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:

1. до **23.03.26** передать исполнительную съёмку в СУ-72 для принятия проектного решения о возможности прокладки газа в районе Долгиновского тракта;

ЧПУП «Тангра-Строй»:

1. до **23.03.26 (повторно)** выполнить корректировку графика производства работ по строительству ПНС, с учетом выполнения пусконаладочных работ в июне 2026 г.

Протокол вел:

Главный инженер

СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»



А.А. Карвига