

УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник СУ-72  
ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»  
И.Н. Перуновский

### ПРОТОКОЛ

по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег». Возведение ул. Проектируемая № 1 от ул. Проектируемая № 2 до ул. Проектируемая № 10 в г. Минск. 2-я очередь строительства»

по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег». Возведение инженерной и транспортной инфраструктуры в границах ул. Проектируемая № 4 – ул. Проектируемая № 2 – ул. Проектируемая № 5 – ул. Проектируемая № 9 в г. Минске. 2-я очередь строительства»

от 24 марта 2026 г.

Присутствовали:

- от Заказчика КУП «УКС Мингорисполкома» – инженер ОТН Лукин В. В., инженер ОТН Квяткевич А.А.;
- от подрядчиков ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – зам. генерального директор - главный инженер Зайцев С.И.;
- от подрядчиков УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – гл. инженер Бичевский А.А., зам. начальника Ган Г. Ф., нач. участка Струмила А.Р.;
- от подрядчиков СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – главный инженер Карвига А.А., зам. начальника Нафранович П.Р., начальник участка Здрок И. П.;
- от подрядчиков СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – зам. гл. инженера Михайловский В. В., начальник участка Малахов А.А.;
- от подрядчиков СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – начальник Северинец В.И.;
- от подрядчиков СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – начальник Елизаров Д.П.;
- от подрядчиков ЧПУП «Гангра-Строй» – директор Траулько Д.Ф.;

### РЕШИЛИ:

#### КУП «УКС Мингорисполкома»:

1. до 30.03.26 выдать проект на переключение технического водопровода;
2. до 27.03.26 определиться можно ли осуществлять вывоз излишнего грунта на новую «гору» для системы ПВО;

#### СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:

1. до 30.03.26 совместно с СУ-128 проработать вопрос с УП «Минскинжпроект» по прокладке газа на участке УМ-70;
2. до 31.03.26 рассмотреть вопрос замены способа производства работ на дождевом коллекторе Ф 1 600 мм;
3. до 27.03.26 разобраться передана ли документация по объезду № 1 в районе Долгиновского тракта;

#### УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:

1. до 01.05.2026 выполнить работы по строительству объезда, согласно предоставленному графику производства работ;

#### СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:

1. до 31.03.26 окончательно определиться с выполнением работ по озеленению (выполняете или нет);

**СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:**

1. до 30.03.26 разобраться с ПСД по переключению технического водовода и дать заявки на материалы для возможности окончания работ до 15.04.2026 г.;

**СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:**

1. до 27.03.26 дать заявку на закупку кронштейнов и светильников на объезд № 1;

**ЗМК ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:**

1. до 15.04.26 изготовить опоры для УМ-70 для объезда № 1.

**ЧПУП «Тангра-Строй»:**

1. до 27.03.26 (ПОВТОРНО!!!) выполнить корректировку графика производства работ по строительству ПНС, с учетом выполнения пусконаладочных работ в июне 2026 г.

Протокол вел:

Главный инженер

СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» \_\_\_\_\_



А.А. Карвига