

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник СУ-72
ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»
И.Н. Перуновский

ПРОТОКОЛ

по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег».
Возведение ул. Проектируемая № 1 от ул. Проектируемая № 2 до ул. Проектируемая № 10 в
г. Минск. 2-я очередь строительства»

по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег».
Возведение инженерной и транспортной инфраструктуры в границах ул. Проектируемая № 4
– ул. Проектируемая № 2 – ул. Проектируемая № 5 – ул. Проектируемая № 9 в г. Минске. 2-я
очередь строительства»

от 31 марта 2026 г.

Присутствовали:

от Заказчика КУП «УКС Мингорисполкома» – инженер ОТН Лукин В. В., инженер ОТН
Квяткевич А.А.;

от подрядчиков ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – зам. генерального директор - главный
инженер Зайцев С.И.;

от подрядчиков УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – зам. начальника Ган Г. Ф., нач.
участка Струмила А.Р.;

от подрядчиков СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – главный инженер Карвига А.А.,
зам. начальника Нафранович П.Р., начальник участка Репиха А.В.;

от подрядчиков СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – зам. гл. инженера Михайловский
В. В.;

от подрядчиков СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – главный инженер Шалаев Н.М.;

от подрядчиков СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – главный инженер Липский
А.Н.;

от подрядчиков ЗМК ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – начальник производства
Шаверняев Ю.В.

от подрядчиков ЧПУП «Тангра-Строй» – представитель отсутствовал;

РЕШИЛИ:

КУП «УКС Мингорисполкома»:

1. до 07.04.26 выдать проект на переключение технического водопровода;
2. до 07.04.26 определиться можно ли осуществлять вывоз излишнего грунта на новую
«гору» для системы ПВО, предоставить письмо на количество грунта для вывоза;
3. до 07.04.26 оказать содействие в демонтаже рекламного щита на участке УМ-70
Долгиновский тракт;

СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:

1. до 07.04.26 совместно с СУ-128 проработать вопрос с УП «Минскинжпроект» по
прокладке газа на участке УМ-70 и направить письмо для возможности корректировки
проекта и прокладке газа до демонтажа тех. водовода;
2. постоянно содержать отвал грунта в надлежащем порядке в районе ул. Проектируемая №
1 – ул. Проектируемая № 33 – ул. Проектируемая № 35;
3. до 07.04.26 получить от УП «Минскводоканал» согласование переключения тех. водовода
и перенаправить Заказчику и МИП для дальнейшей корректировки ПСД;
4. до 03.04.26 разобраться с УМ-70 переданы ли чертежи по опорам и кронштейнам объезда
№ 1;

УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:

1. до **01.05.2026** выполнить работы по строительству объезда, согласно предоставленному графику производства работ;
2. до **07.04.26** разобраться с опорами (согласовать конструкцию с МИП по объезду № 1, так как ЗМК не может изготовить – большие остатки);

СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:

1. до **07.04.26** составить доп. акт по озеленению по откосу на объезде № 1;

СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:

1. с **10.04.26** приступить к строительству камер и переключению тех. водовода при условии получения всех необходимых материалов;

СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:

1. до **08.04.26** дать заявку на закупку кронштейнов (после согласования опор для ЗМК в связи с возможным изменением посадочных гнезд кронштейнов) и светильников на объезд № 1;

ЗМК ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:

1. до **15.04.26** изготовить опоры для УМ-70 для объезда № 1 (после согласования конструкции в МИП).

ЧПУП «Тангра-Строй»:

1. до **10.04.26** закончить монтаж «коробки» и выполнить монтаж перекрытия.

Протокол вел:

Главный инженер

СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»



А.А. Карвига