

УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник СУ-72  
ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»  
И.Н. Перуновский

## ПРОТОКОЛ

по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег».  
Возведение ул. Проектируемая № 1 от ул. Проектируемая № 2 до ул. Проектируемая № 10 в  
г. Минск. 2-я очередь строительства»

по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег».  
Возведение инженерной и транспортной инфраструктуры в границах ул. Проектируемая № 4  
– ул. Проектируемая № 2 – ул. Проектируемая № 5 – ул. Проектируемая № 9 в г. Минске. 2-я  
очередь строительства»

от 28 апреля 2026 г.

Присутствовали:

от Заказчика КУП «УКС Мингорисполкома» – представитель отсутствовал;

от Подрядчиков:

ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – генеральный директор Абакумов С.Ю., зам. генерального  
директора – гл. инженер Зайцев С.И.

УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – нач. уч. Струмила А.Р.;

СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – главный инженер Карвига А.А., зам. начальника  
Нафранович П.Р., начальник участка Здрок И. П.;

СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – зам. гл. инженера Михайловский В. В.;

СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – начальник Северинец В.И., гл. инженер Шалаев  
Н. М.;

СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – гл. инженер Липский А.Н.;

ЧПУП «Тангра-Строй» – директор Траулько Д. Ф.;

ОАО «Электроцентрмонтаж» – прораб Северин А.Н.

### РЕШИЛИ:

#### ВСЕМ участникам строительства:

1. уделять особое внимание санитарному состоянию строительной площадки, а также  
складированию материалов;

#### КУП «УКС Мингорисполкома»:

1. до 05.05.26 выдать ПСД, в части газопровода вдоль Долгиновского тракта;

2. до 05.05.26 выдать ПСД, в части временного технического водопровода между  
Долгиновским трактом и ул. Нововиленской;

3. до 05.05.26 выдать ПСД по обратной засыпке инженерных сетей местным песчаным  
грунтом;

4 до 05.05.26 выдать ПСД на устройство и обслуживание отвала грунта;

#### ОАО «Электроцентрмонтаж» (далее ЭЦМ):

1. до 01.05.26 снять растительный грунт и передать УМ-70 фронт работ под устройство  
вертикалки в районе Долгиновского тракта;

2. до 05.05.26 предоставить график производства работ по участкам для согласования с  
генподрядчиком по 1-й ул. (СУ-72);

**СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:**

1. до **05.05.26** совместно с ЭЦМ проработать последовательность выполнения работ при строительстве объекта «Проектируемая № 1 1-я очередь», после предоставления графика производства работ ЭЦМ;
2. **05.05.26** обеспечить присутствие подрядчика по инженерным сетям по 1-й очереди совместно с ЭЦМ;

**УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:**

1. до **01.05.26** выполнить работы по строительству объезда, согласно предоставленному графику производства работ;
2. до **04.05.26** снять вертикалку и передать фронт работ ЭЦМ под прокладку кабеля 10кВт в районе Долгиновского тракта;

**СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:**

1. до **11.05.26** завершить работы по переключению двух существующих ниток технического водопровода на одну временную;

**СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:**

1. до **05.05.26** включить временное освещение по объезду № 1.

Протокол вел:

Главный инженер

СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»



А.А. Карвига