

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник СУ-72
ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»
И.Н. Перуновский

ПРОТОКОЛ

по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег».
Возведение ул. Проектируемая № 1 от ул. Проектируемая № 2 до ул. Проектируемая № 10 в
г. Минск. 2-я очередь строительства»

от 5 мая 2026 г.

Присутствовали:

от Заказчика КУП «УКС Мингорисполкома» - инженер ОТН Лукин В. В., инженер ОТН
Квяткевич А. А.;

от Подрядчиков

ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – зам. генерального директора – гл. инженер Зайцев С.И.
УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – гл. инженер Бичевский А. А., начальник участка
Струмила А.Р., начальник участка Ракин И. Б.;

СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – зам. начальника Нафранович П.Р., нач. уч. Здрок
И. П.;

СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – зам. гл. инженера Михайловский В. В.;

СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – гл. инженер Шалаев Н. М.;

СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – гл. инженер Липский А. Н.;

ЧПУП «Тангра-Строй» – представитель отсутствовал;

ОАО «ЭЛЕКТРОЦЕНТРОМОНТАЖ» – производитель работ Северин А. Н.

РЕШИЛИ:

КУП «УКС Мингорисполкома»:

1. до 01.06.2026 г. предоставить ПСД, в части корректировки газопровода вдоль Долгиновского тракта;
2. до 01.06.2026 г. предоставить ПСД, в части корректировки временного технического водопровода между Долгиновским трактом и ул. Нововиленской;
3. до 01.06.2026 г. предоставить ПСД по обратной засыпке инженерных сетей местным песчаным грунтом;
4. до 01.06.2026 г. предоставить ПСД на устройство и обслуживание отвала грунта.

ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:

1. до 18.05.2026 г. провести процедуру выбора подрядной организации по ОДД.

ОАО «ЭЛЕКТРОЦЕНТРОМОНТАЖ»:

1. до 18.05.2026 г. снять растительный грунт и передать фронт работ под устройство вертикальной планировки по объекту «Проектируемая №1, 1 очередь»;
2. до 09.05.2026 г. выполнить работы по прокладке футляров под объездом №1;
3. приступить к прокладке переводов под инженерные сети по ул. Проектируемая №1, 1-я очередь.

СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:

1. с 07.05.2026 г. приступить к устройству а/б покрытия на объезде №1.
2. до 15.05.2026 г. завершить работы по устройству временного освещения по объезду №1.

УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:

1. до 11.05.2026 г. передать фронт работ СУ-173 под укладку а/б покрытия на объезде №1 в полном объеме;

СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:

1. до 11.05.2026 г. завершить работы по переключению двух существующих ниток технического водопровода на одну временную;

СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:

1. после снятия растительного грунта и передачи фронта работ приступить к вертикальной планировке по объекту «Проектируемая №1, 1 очередь»;
2. до 11.05.2026 г. решить вопрос выполнения работ по ОДД, объезд №1.

Протокол вел:

Заместитель начальника

СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»

_____ П. Р. Нафранович

