

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Трест 15 Спецстрой»
_____ С.Ю. Абакумов

Протокол производственного совещания.

По объектам **21.70.4.01** и **21.70.4.03** « Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок1), **21.70.14.02(котельная 2-я оч.)**, **21.70.27.02** :
«Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег».
Возведение инженерной и транспортной инфраструктуры в границах ул.Проектируемой №4- ул.Проектируемой №2 -ул.Проектируемой №5 - ул.Проектируемой №9 в г. Минске; **21.70.3.02** « Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Продление ул.Лилии Карастояновой от ул.Некрасова до развязки МКАД. 2-я очередь строительства».

07.05.2026

г. Минск

Присутствовали

Зам. главного инженера СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Михайловский В.В.
Начальник участка СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Малашецкий С.К.
Зам. главного инженера СУ-72 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Нафранович П.Р.
Главный инженер СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Липский А.Н
Зам.начальника УМ-70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Ган Г.Ф.
Главный инженер СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Шалаев Н.М.

Решили:

По объекту 21.70.14.02(котельная 2-я оч.)

Евротехпром

-до 15.05.2026 (было 30.04.2026) закончить изоляцию трубы

- до 15.05.2026 предъявить изоляцию тепловой инспекции Госэнергонадзора
- до 15.05.2026 выполнить устройство а/б покрытия
- до 20.05.2026 начать заполнение химводоподготовки
- до 31.05.2026 (было 09.05.2026) завершить все СМР по объекту.

УП «УКС Мингорисполкома», УП «Минскинжпроект»

- до 14.05.2026 выдать сметы на ЭФИ и ПНР.

СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

- до 14.05.2026 выполнить врезку газа на котельной
- до 20.05.2026 выйти на врезку газа на ул.Некрасова

По объекту 21.70.4.01 « Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок1)

ООО «Буринжстройсеть» повторно

- до 15.05.2026 (30.04.2026(16.04.2026(было 09.04.2026(02.04.2026(24.03.2026) (с 21.11.2025!!!)))))) вывезти бентонит с участка возле КНС-266
- до 15.05.2025 (было 05.05.2026 (16.04.2026(09.04.2026(02.04.2026 (20.03.2026))))) передать СУ-73 исполнительную документацию
- до 14.05.2026 выполнить герметизацию камер (уч-к УМ-70).

ОАО «АМИС-ТЕХНО»

- до 15.05.2026 (было 05.05.2026 (30.04.2026)) согласовать с «Минскводоканалом» программу пуско-наладочных работ по каскаду КНС
- до 09.05.2026 (было 01.05.2026) завершить работы по благоустройству на КНС-1
- до 15.05.2026(было 09.05.2026) установить ограждение площадки КНС-1.

**По объекту 21.70.15 «Экспериментальный
многофункциональный комплекс «Северный Берег».
Реконструкция мелиоративной системы с
переустройством русла реки Цна на участке 14+50-ПК86-**

УМ-70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»
-до 12.05.2025 закончить СМР по камере 1сущ.(нов.)

**По объекту 21.70.4.03 « Экспериментальный
многофункциональный комплекс «Северный Берег».
Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные
сооружения (Участок1) .3-я очередь**

СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

-до 11.05.2026 приступить к производству работ по п.Солнечному

-до 15.05.2026 закончить СМР в р-не НС-5 и передать фронт работ под
извлечение балки

СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

-до 20.05.2026 переключить кабели ТК ,учтенные в ПСД.

**СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» и СУ-72 ОАО «Трест №15
«Спецстрой»**

-до 07.05.2026 дать концевую заявку в ОКИМ по трубам ПЭ и запорной
арматуре

Протокол вел



Михайловский В.В.