

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник СУ-173
 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»
 Д.П.Елизаров
 « 14 » 05 2026г.

ПРОТОКОЛ

производственного совещания на объекте:
**18.18 "Жилой комплекс в районе дер.Колодищи Минского района." 1-я очередь
 строительства. Улично-дорожная сеть. Подъездная дорога»**

От 11.05.2026г. №4

Присутствовали:

от заказчика -

от генподрядчика:

- ОАО «Трест №15 «Спецстрой»: зам.генерального директора-главный инженер С.И.Зайцев;

- СУ-173: зам.главного инженера А.Ю.Абакумов;

- УМ-70: зам.начальника Г.Ф.Ган

- СУ-73: нач.управления С.А.Ростовцев, зам.начальника Д.И.Сак

- ООО «Агростис»: зам.директора по строительству Д.А.Розум;

от технадзора: ведущий инженер ОТН по ИО А.А.Квяткевич

Повестка дня:

1. Общие вопросы.
2. Организация работ на объекте и нерешённые вопросы.


Слушали: зам.генерального директора-главного инженера ОАО «Трест №15 «Спецстрой» С.И.Зайцева;
 нач.управления С.А.Ростовцев

Р е ш и л и:

Ответственные	Решение	Срок исполнения
Заказчик	<u>УП «УКС Мингорисполкома»</u>	
	- передать в установленном порядке изменённые ПСД по разделам ЭС	04.05.2026г. 11.05.2026г. продлено 18.05.2026г
	- решить вопрос по компенсации затрат по вывозу древесины	04.05.2026г. 11.05.2026г. продлено 18.05.2026г
	- обозначить срок поставки КТП на объект	04.05.2026г. 11.05.2026г. продлено 18.05.2026г
Генподрядчик	<u>СУ-173, УМ-70, СУ-73</u>	
	- обеспечить ограждение выемок, котлованов и траншей	постоянно
	- предоставить график производства работ	до 14.05.2026г.
	<u>ОАО «Трест №15 «Спецстрой»</u>	
	- подготовить и передать распоряжение по возложению обязанностей по строительству и исполнению договорных обязательств	
	<u>СУ-173</u>	
	- обозначить на плане построенные сети маркером	постоянно
	<u>УМ-70</u>	
	- обеспечить на объекте строительства надлежащие состояние бытовых помещений (подключение, санитарное состояние, внешний вид)	постоянно

	- исключить вынос грязи на проезжую часть (в случае выноса обеспечить очистку проезжей части)	постоянно
	- обустроить место очистки (мойки) колес	постоянно
	<u>СУ-73</u>	
	- приступить к выполнению работ	с 13.05.2026г.
	<u>ООО «Агростис»</u>	
	- исключить вынос грязи на проезжую часть (в случае выноса обеспечить очистку проезжей части)	постоянно
	- закончить работу по корчевке пней, вывозу веток, мульчирование	до 15.05.2026
	- пересадка кустарников	до 15.05.2026

Заместитель главного инженера СУ-173



А.Ю.Абакумов