

11.05.2026

Директор филиала СУ-199
ОАО «Стройтрест №35»

_____ Борейко В.А.

Протокол №5
Производственного совещания на объекте «Реконструкция здания
неустановленного назначения по ул. Маяковского, 79 в г. Минске»

Присутствовали: Главный инженер филиала СУ-199 ОАО «Стройтрест №35» Буйновский Д.В.; производитель работ филиала СУ-199 ОАО «Стройтрест №35» Рудик А.С.; директор филиала СУ-199 ОАО «Стройтрест №35» Борейко В.А.; начальник отдела по строительству особо-важных объектов УКС «Мингорисполкома» Смушко С.Ф.; ведущий инженер отдела по строительству особо-важных объектов УКС «Мингорисполкома» Цыганович Д.Л.; главный инженер УКС «Мингорисполкома» Жминько И.И.; ГИП ПКУП «Минскпроект» Герасюк С.А.; заместитель главного инженера ПКУП «Минскпроект» Паневский А.С.; начальник управления СУ-73 ОАО «Трест №15 Спецстрой» Ростовцев С.А.

Заказчик: УКС «Мингорисполкома»:

•

Проектировщик: ПКУП «Минскпроект»:

- В срок до 18.05.2026 выдать решение по демонтажу существующего ж.б. коллектора диаметром 1000мм в котловане проектируемого здания. (коллектор в котловане демонтировать, коллектор за котлованом – тампонаж)
- В срок до 31.05.2026 разработать проектно-сметную документацию по устройству ж.б. перекрытий и устройству кровли для здания ИКЦ
- В срок до 12.05.2026 выдать проектное решение по ж.б. стенкам под монолитную плиту пола и проектное решение на монолитную плиту пола в осях 18-27/А-Е.
- В срок до 12.05.2026 выдать проектное решение по каркасу здания в осях 5-18/А-К

Генподрядчик: Филиал СУ-199 ОАО «Стройтрест №35»: (41 человек)

- Производить работы по усилению ленточных фундаментов здания ИКЦ

Субподрядчик: СУ-73 ОАО «Трест №15 Спецстрой»: (6 человек)

- В срок до 30.05.2026 закончить устройство буронабивных свай в полном объёме.

Субподрядчик: Филиал ПМК-1 ОАО «Трест №15 Спецстрой»: (2 человека)

- В срок до 15.05.2026 произвести обратную засыпку с уплотнением ростверков монолитных в осях 18-27/А-Е

Общее количество: 49 человек

Протокол вел:

Буйновский Д.В.