

УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник СУ-72  
ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»  
И.Н. Перуновский

## ПРОТОКОЛ

по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег». Возведение ул. Проектируемая № 1 от ул. Проектируемая № 2 до ул. Проектируемая № 10 в г. Минск. 2-я очередь строительства»

от 12 мая 2026 г.

Присутствовали:

от Заказчика КУП «УКС Мингорисполкома» - инженер ОТН Квяткевич А. А.;

от Подрядчиков

ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – зам. генерального директора – гл. инженер Зайцев С.И.

УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – гл. инженер Бичевский А. А., начальник участка Струмила А.Р.;

СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – зам. начальника Нафранович П.Р., нач. уч. Здрок И. П.;

СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – зам. гл. инженера Михайловский В. В.;

СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – гл. инженер Шалаев Н. М.;

СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – гл. инженер Липский А. Н.;

ЧПУП «Тангра-Строй» – директор Траулько Д. Ф.;

ОАО «ЭЛЕКТРОЦЕНТРОМОНТАЖ» – представитель отсутствовал.

## РЕШИЛИ:

### КУП «УКС Мингорисполкома»:

1. до 01.06.2026 г. предоставить ПСД, в части корректировки газопровода вдоль Долгиновского тракта;
2. до 01.06.2026 г. предоставить ПСД, в части корректировки временного технического водопровода между Долгиновским трактом и ул. Нововиленской;
3. до 01.06.2026 г. предоставить ПСД по обратной засыпке инженерных сетей местным песчаным грунтом;
4. до 01.06.2026 г. предоставить ПСД на устройство и обслуживание отвала грунта.

### ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:

1. до 18.05.2026 г. провести процедуру выбора подрядной организации по ОДД.

### ОАО «ЭЛЕКТРОЦЕНТРОМОНТАЖ»:

1. до 18.05.2026 г. снять растительный грунт и передать фронт работ под устройство вертикальной планировки по объекту «Проектируемая №1, 1 очередь»;
2. до 18.05.2026 г. приступить к прокладке переводов под инженерные сети по ул. Проектируемая №1, 1-я очередь.

### СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:

1. до 19.05.2026 г. завершить устройство а/б покрытия на объезде №1;
2. до 15.05.2026 г. завершить работы по устройству временного освещения по объезду №1.

**УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:**

1. повторно до 16.05.2026 г. (до 11.05.2026 г.) передать фронт работ СУ-173 под укладку а/б покрытия на объезде №1 в полном объеме;
2. до 19.05.2026 г. предоставить информацию на переключение движения по объезду №1 в ночь с 19.05 на 20.05.

**СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:**

1. до 01.06.2026 г. завершить работы по таксации на объекте;

**СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:**

1. с 19.05.2026 г. (после снятия растительного грунта и передачи фронта работ) приступить к вертикальной планировке по объекту «Проектируемая №1, 1 очередь»;
2. до 14.05.2026 г. проинформировать ОАО «ЭЛЕКТРОЦЕНТРОМОНТАЖ» о невозможности начала работ по вертикальной планировке на объекте «ул. Проектируемая №1. 1 очередь» в связи с отсутствием фронта работ.

**ЧПУП «Тангра-Строй»:**

1. до 20.05.2026 г. обеспечить строительную готовность под монтаж оборудования ПНС;

Протокол вел:

Заместитель начальника

СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»

П. Р. Нафранович

