

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник СУ-173
 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»
 Д.П.Елизаров
 «18» 05 2026г.

ПРОТОКОЛ
производственного совещания на объекте:
18.18 "Жилой комплекс в районе дер.Колодищи Минского района." 1-я очередь
строительства. Улично-дорожная сеть. Подъездная дорога»

От 18.05.2026г. №5

Присутствовали:

- от заказчика -
 от генподрядчика:
 - ОАО «Трест №15 «Спецстрой»:
 - СУ-173: зам.главного инженера А.Ю.Абакумов;
 - УМ-70: зам.начальника Г.Ф.Ган
 - СУ-73: нач.управления С.А.Ростовцев, зам.начальника Д.И.Сак
 - ООО «Агростис»: зам.директора по строительству Д.А.Розум;
 от технадзора: ведущий инженер ОТН по ИО А.А.Квяткевич

Повестка дня:

1. Общие вопросы.
2. Организация работ на объекте и нерешённые вопросы.

Слушали: нач.управления С.А.Ростовцева

Р е ш и л и:

Ответственные	Решение	Срок исполнения
Заказчик	<u>УП «УКС Мингорисполкома»</u>	
	- передать в установленном порядке изменённые ПСД по разделам ЭС	04.05.2026г. 11.05.2026г. 18.05.2026г. продлено 25.05.2026г.
	- решить вопрос по компенсации затрат по вывозу древесины	04.05.2026г. 11.05.2026г. 18.05.2026г. продлено 25.05.2026г.
	- обозначить срок поставки КТП на объект	04.05.2026г. 11.05.2026г. 18.05.2026г. продлено 25.05.2026г.
Генподрядчик	<u>СУ-173, УМ-70, СУ-73</u>	
	- обеспечить ограждение выемок, котлованов и траншей	постоянно
	<u>ОАО «Трест №15 «Спецстрой»</u>	
	- подготовить и передать распоряжение по возложению обязанностей по строительству и исполнению договорных обязательств	
	<u>СУ-173</u>	
	- обозначить на плане построенные сети маркером	постоянно
	<u>УМ-70</u>	
	- обеспечить на объекте строительства надлежащие состояние бытовых помещений (подключение, санитарное состояние, внешний вид)	постоянно

	- исключить вынос грязи на проезжую часть (в случае выноса обеспечить очистку проезжей части)	постоянно
	- обустроить место очистки (мойки) колес	постоянно
	<u>СУ-73</u>	
	- приступить к выполнению работ	с 18.05.2026г.
	<u>ООО «Агростис»</u>	
	- исключить вынос грязи на проезжую часть (в случае выноса обеспечить очистку проезжей части)	постоянно
	- закончить работу по корчевке пней, вывозу веток, мульчирование	до 22.05.2026
	- пересадка кустарников	до 22.05.2026

Заместитель главного инженера СУ-173



А.Ю.Абакумов