

УТВЕРЖДАЮ:  
Зам. начальника УМ-70 ОАО  
«Трест № 15 «Спецстрой»  
Г.Ф. Ган  
«19» \_\_\_\_\_ 2026 г.

ПРОТОКОЛ

производственного совещания по объектам: «Улично-дорожная сеть и внеплощадочные инженерные сети жилого района Лошица. Ул. Проектируемая № 12 от ул. Проектируемой № 1 до ул. Чижевских»

от 19.05.2026 г.

г. Минск

Присутствовали:

От УП «УКС Мингорисполкома»

- Шабан Д.А

От ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»

- Зайцев С.И.

От СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»

- Шалаев Н.М.

От УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»

- Ган Г.Ф., Ракин И.Б.,

От СООО «СМУ Союзтелефонстрой»

- Гуд В.Г.

Решили:

УП «УКС МГИ» СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»	- Зарегистрировать объект в Мингазе Срок – 19.05.2026 г.
УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»	- предоставить СУ-128 фронт работ под устройство газопровода на участке ПК2 – ПК 14 Срок – 25.05.2026 - выполнить строительство и переключение хоз-питьевого водопровода Срок – 29.05.2026 - передать проектную документацию СООО «СМУ Союзтелефонстрой» Срок – 22.05.2026
СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»	- приступить к строительству газопровода на участке ПКн0-ПКн1 Срок – май 2026 - предоставить график производства работ строительства газопровода по объекту Срок – 19.05.2026
СООО «СМУ Союзтелефонстрой»	- получить ордер и приступить к строительству воздушки 0,4кВ Срок – 22.05.2026 г. - предоставить график производства работ с учетом строительства газопровода по объекту Срок – 19.05.2026 г. - получить проектную документацию в УМ-70 Срок – 22.05.2026

Протокол вел:

И.Б. Ракин