

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Трест 15 Спецстрой»
_____ С.Ю. Абакумов

Протокол производственного совещания.

По объектам **21.70.4.01** и **21.70.4.03** « Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». ». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок1), **21.70.14.02(котельная 2-я оч.), 21.70.27.02** :
«Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Возведение инженерной и транспортной инфраструктуры в границах ул.Проектируемой №4- ул.Проектируемой №2 -ул.Проектируемой №5 -ул.Проектируемой №9в г.Минске;
21.70.3.02 « Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Продление ул.Лилии Карастояновой от ул.Некрасова до развязки МКАД. 2-я очередь строительства.

21.05.2026

г. Минск

Присутствовали

Зам. главного инженера СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Михайловский В.В.
Начальник участка СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Малащицкий С.К
Зам. Главного инженера СУ-72 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Нафранович П.Р.
Главный инженер СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Липский А.Н
Зам.начальника УМ-70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Ган Г.Ф.
Главный инженер СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»	Шалаев Н.М.

Решили:

По объекту 21.70.14.02(котельная 2-я оч.)

Евротехпром

-до 22.05.2026(было 30.04.2026)закончить изоляцию трубы

- до 22.05.2026 предъявить изоляцию тепловой инспекции Госэнергонадзора
- до 22.05.2026 (было 15.05.2026) выполнить устройство а/б покрытия
- до 25.05.2026(было до 20.05.2026) начать заполнение химводоподготовки
- до 31.05.2026 (было 09.05.2026) завершить все СМР по объекту

СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

- до 22.05.2026 передать исполнительную документацию по врезке газа на ул.Некрасова в УП «Мингаз»

По объекту 21.70.4.01 « Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок1)

ООО «Буринжстройсеть» повторно

- до 25.05.2025 (было 05.05.2026 (16.04.2026(09.04.2026 (02.04.2026(20.03.2026)))
- передать СУ-73 исполнительную документацию

ОАО «АМИС-ТЕХНО»

- до 25.05.2026(15.05.2026 (было 05.05.2026 (30.04.2026)) согласовать с «Минскводоканалом» программу пуско-наладочных работ по каскаду КНС
- до 28.05.2026 (22.05.2026 (было 09.05.2026 (было 01.05.2026) завершить работы по благоустройству на КНС-1
- до 25.05.2026 (было 15.05.2026 (было 09.05.2026)установить ограждение площадки КНС-1

По объекту 21.70.15 «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Реконструкция мелиоративной системы с переустройством русла реки Цна на участке 14+50-ПК86-

УМ-70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

**По объекту 21.70.4.03 « Экспериментальный
многофункциональный комплекс «Северный Берег». ».
Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные
сооружения (Участок1) .3-я очередь**

СУ-72 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

-до 05.06.2026 приступить к работам

УП «УКС Мингорисполкома»

-до 22.05.2026 принять решение по ПСД на переподключение абонентов на строящийся гравитационный водовод

УМ-70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

-до 15.06.2026 завершить СМР по ЛР-1

Протокол вел



Михайловский В.В.