

25.05.2026

Директор филиала СУ-199
ОАО «Стройтрест №35»

_____ Борейко В.А.

Протокол №7

**Производственного совещания на объекте «Реконструкция здания
неустановленного назначения по ул. Маяковского, 79 в г. Минске»**

Присутствовали: Главный инженер ОАО «Стройтрест №35» Михайлюк В.А.; главный инженер филиала СУ-199 ОАО «Стройтрест №35» Буйновский Д.В.; производитель работ филиала СУ-199 ОАО «Стройтрест №35» Рудик А.С.; ведущий инженер отдела по строительству особо-важных объектов УКС «Мингорисполкома» Цыганович Д.Л.; главный инженер УКС «Мингорисполкома» Жминько И.И.; ГИП ПКУП «Минскпроект» Герасюк С.А.;

Заказчик: УКС «Мингорисполкома»:

- Включить недостающие объёмы работ по демонтажу строительных конструкций от существующих пристроек здания ИКЦ на основании дефектных актов.

Проектировщик: ПКУП «Минскпроект»:

- В срок до 29.05.2026 выдать решение по демонтажу существующего ж.б. коллектора диаметром 1000мм в котловане проектируемого здания. (коллектор в котловане демонтировать, коллектор за котлованом – тампонаж)
- Разработать проектно-сметную документацию по устройству ж.б. перекрытий и устройству кровли для здания ИКЦ.
- В срок до 15.06.2026 проработать вопрос по кладочным работам проектируемого здания

Генподрядчик: Филиал СУ-199 ОАО «Стройтрест №35»: (49 человек)

- Производить работы по усилению ленточных фундаментов здания ИКЦ
- В срок до 01.06.2026 предоставить на рассмотрение представителю технического надзора паспорта отходов, журналы ПОД-9, акты сдачи плодородного слоя земли. (УМ-70; СУ-199; СУ-73; Спецтехникагрупп)

Субподрядчик: СУ-73 ОАО «Трест №15 Спецстрой»: (2 человека)

- В срок до 20.05.2026 предоставить исполнительную съёмку по демонтажу существующего коллектора диаметром 600мм, 1000мм

Субподрядчик: Филиал ПМК-1 ОАО «Трест №15 Спецстрой»: (5 человек)

- Производить обратную засыпку с уплотнением ростверков монолитных в осях 1-27/А-Ж

Общее количество: 56 человек

Протокол вел:



Буйновский Д.В.