

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. начальника УМ-70 ОАО
«Трест № 15 «Спецстрой»

Г.Ф. Ган
« » 2026 г.

ПРОТОКОЛ

производственного совещания по объектам: «Улично-дорожная сеть и внеплощадочные инженерные сети жилого района Лошица. Ул. Проектируемая № 12 от ул. Проектируемой № 1 до ул. Чижевских»

от 26.05.2026 г.

г. Минск

Присутствовали:

От ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»

- Зайцев С.И.

От СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»

- Шалаев Н.М.

От УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»

- Ракин И.Б.

От СООО «СМУ Союзтелефонстрой»

- Гуд В.Г.

Решили:

УП «УКС МГИ» СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»	- Зарегистрировать объект в Мингазе Срок – 01.06.2026 г.
УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»	- предоставить СУ-128 фронт работ под устройство газопровода на участке ПК2 – ПК 14 Срок – 02.06.2026 - выполнить строительство и переключение хоз-питьевого водопровода Срок – 29.05.2026 - передать СООО «СМУ Союзтелефонстрой» фронт работ под установку опор 0,4 Кв Срок – 02.06.2026 - определиться с поставщиком опор освещения и светильников Срок – 02.06.2026
СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»	- приступить к строительству газопровода на участке ПКн0-ПКн1 Срок – май 2026 - предоставить график производства работ строительства газопровода по объекту Срок – 19.05.2026
СООО «СМУ Союзтелефонстрой»	- обеспечить строительную готовность 0,4 кВ Срок – 02.06.2026 - предоставить дорожную карту переключения 0,4 кВ Срок – 02.06.2026

Протокол вел:



И.Б. Ракин