

УТВЕРЖДАЮ:  
Зам. начальника УМ-70 ОАО  
«Трест № 15 «Спецстрой»  
Г.Ф. Ган  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2026 г.

ПРОТОКОЛ

производственного совещания по объектам: «Улично-дорожная сеть и внеплощадочные инженерные сети жилого района Лошица. Ул. Проектируемая № 12 от ул. Проектируемой № 1 до ул. Чижевских»

от 02.06.2026 г.

г. Минск

Присутствовали:

От УП «УКС Мингорисполкома»

От ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»

От СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»

От УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»

От СООО «СМУ Союзтелефонстрой»

- Шабан Д.А
- Зайцев С.И.
- Шалаев Н.М.
- Ган Г.Ф., Ракин И.Б.,
- Гуд В.Г.

Решили:

УП «УКС МГИ» СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»	-
УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»	- вызвать СУ-128 для приема-передачи фронта работ под устройство газопровода на участке ПК2 – ПК 14 Срок – 05.06.2026
СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»	- предоставить график производства работ строительства газопровода по объекту Срок – 05.06.2026
СООО «СМУ Союзтелефонстрой»	- переключить 0,4Кв Монюшко Срок – 15.06.2026 - демонтировать опоры 0,4К Срок – 18.06.2026  - переключить 0,4Кв Чижевских Срок – 25.06.2026 г.

Протокол вел:

И.Б. Ракин