



Адкрытае акцыянернае таварыства
 «БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ № 4»
 (ААТ «БУДТРЭСТ № 4»)
 Філіял «Упраўленне механізацыі № 208»
 Філіял «УМ-208»
 зав.С.Кавалеўскай, 44А, 220014, г. Мінск
 т.: +375 (17) 377 98 06, т./ф. +375 (17) 323 29 15
 ПТО: 323-29-18 um208pto@stroytrest4.by
<http://stroytrest4.by>
 Р/р ВУ32ВРСВ30121021300129330000
 Цэнтр развіцця малога бізнэсу №745
 ААТ «Сбер Банк», 220030, г. Мінск,
 пр. Незалежнасці, 32А, будынак 3
 ВІС ВРСВВУ2Х
 УНП 100120843, АКПА 012795475009

11.06.2016 № 1648

на № _____ от _____

Открытое акционерное общество
 «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4»
 (ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»)
 Филиал «Управление механизации № 208»
 Филиал «УМ-208»
 пер.С.Ковалевской, 44А, 220014, г. Минск
 т.: +375 (17) 377 98 06, т./ф. +375 (17) 323 29 15
 ПТО: 323-29-18 um208pto@stroytrest4.by
<http://stroytrest4.by>
 Р/с ВУ32ВРСВ30121021300129330000
 Центр развития малого бизнеса №745
 ОАО «Сбер Банк», 220030, г. Минск,
 пр. Независимости, 32А, строение 3
 ВІС ВРСВВУ2Х
 УНП 100120843, ОКПО 012795475009

Начальнику филиала «СУ-7»
 ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4»
 Богуку М.В.

Первому заместителю директора –
 главному инженеру
 УП «УКС Мингорисполкома»
 Жминько И.И.

ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4» филиал «УМ-208» по объекту: «Возведение здания многофункционального по ул. Золотая горка, 5 и 5А в г. Минске. 2-я очередь строительства» доводит до Вашего сведения, что согласно примечанию плана ОДД и ПОС на период строительства канализации указано, что все три закрытых перехода по ул.Козлова выполняются одновременно. Продолжительность этих работ – не более 10 календарных дней. После расчёта сметных трудозатрат с учетом одновременной работы трех прокольных установок, ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4» филиал «УМ-208» просит Вас пересмотреть продолжительность строительства канализации К1, К2 по ул.Козлова в сторону увеличения до 48 календарных дней (фактический расчёт трудозатрат прилагается), так как ГАИ при выдаче разрешения ориентируется на ранее согласованный план ОДД ОАО «Институт Белгоспроект» с протяженностью не более 10 дней и не готово идти на ее увеличение.

Приложение: фактический расчёт трудозатрат на 1 стр.

Начальник филиала «УМ-208»

Буй А.Н.

ПТО 323-29-18

Интегрированная система менеджмента качества,
 система экологического менеджмента и система
 менеджмента охраны здоровья и обеспечения
 безопасности труда соответствует требованиям СТБ
 ISO 9001, СТБ ISO 14001, СТБ ISO 45001



Объект: ВОЗВЕДЕНИЕ ЗДАНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПО УЛ.ЗОЛОТАЯ ГОРКА, 5 И 5А, В Г.МИНСКЕ
 Расчет продолжительности выполнения работ по устройству футляров закрытым способом сети К1 на участке К15-К1сущ.-1 и сети К2 на участке К21-К2сущ.-1

№п/п	наименование видов работ	ед. изм.	объем работ	трудозатраты по смете, чел.-ч.	трудозатраты по смете, маш.-ч.	продолжительность выполнения работ, дн	примечание
1	Монтаж и демонтаж буровой установки, бесстрашнейшая прокладка сетей диаметром 426х6мм (93,5м.п.) и диаметром 630х8мм (168,5м.п.)	м.п.	262		457,245	12,7	при работе 3 установками по 12 ч. В день
2	Бурение лидерных скважин под установку свай из двутавра	м.п.	517,15		23,48	1,96	при работе 1 буровой по 12 часов в сутки
3	Вибропогружение свай	т	22,244		54,9	4,58	при работе 1 вибропогружателя по 12 часов в сутки
4	Крепление котлованов (металл)	т констр.	2,4645	71,27		1,98	Звено из 1 сварщика и двух рабочих по 12 часов в сутки
5	Устройство затяжки из круглого леса	м2	559,646	338,43		4,7	два звена по 3 человека по 12 ч в сутки
6	Извлечение свай (без приемного котлована)	т	13,88		27,63	2,3	при работе 1 вибропогружателя по 12 часов в сутки
7	Разработка грунта котлованов (не учитываются перерывы в работе техники, необходимые на крепление котлована с нахождением рабочих в забое)	м3	677,89		18,78	1,57	1 экскаватор при 12ч работы в сутки
8	Обратная засыпка грунта котлованов с уплотнением (без приемного котлована)	м3	347,69		49,73	2,38	1 экскаватор и 2 трамбоки при 12ч работы в сутки
9	Протаскивание рабочих труб в футляры	м.п.	262	326,44	26,96	9,05	1 кран и звено из 4 рабочих по 12ч в сутки. Работа может совмещаться с устройством проколов на других участках работ
10	Устройство колодезев	м3	9,63	104,14	24,08	4,18	1 кран + звено из 4 рабочих по 12 часов в сутки
11	Устройство ОДД	комплекс	1	344,03	54,42	1	диррективный срок 1 день, 12ч на монтаж и 12ч на демонтаж
12	Разборка покрытий	комплекс	1	12,17	2,5	0,25	звено 4 человека, 12 часов в сутки
13	Восстановление покрытий	комплекс	1	69,87	15,26	1,46	звено 4 человека, 12 часов в сутки
Итого сметная продолжительность работ на ул.Козлова:						48,11	