

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Трест 15 Спецстрой»
_____ С.Ю. Абакумов

Протокол производственного совещания.

По объектам **21.70.4.01** и **21.70.4.03** « Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». ». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок1), **21.70.14.02(котельная 2-я оч.)**, **21.70.27.02** : «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Возведение инженерной и транспортной инфраструктуры в границах ул.Проектируемой №4- ул.Проектируемой №2 -ул.Проектируемой №5 - ул.Проектируемой №9в г.Минске; **21.70.3.02** « Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Продление ул.Лилии Карастояновой от ул.Некрасова до развязки МКАД. 2-я очередь строительства.

11.06.2026

г. Минск

Присутствовали

Зам. главного инженера СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

Михайловский В.В.

Начальник участка СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

Малашицкий С.К.

Зам. Главного инженера СУ-72 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

Нафранович П.

Главный инженер СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

Липский А.Н


Зам.начальника УМ-70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

Ган Г.Ф.

Главный инженер СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

Шалаев Н.М.

Решили:



По объекту 21.70.14.02(котельная 2-я оч.)

ООО «Евротехпром»

- до 12.06.2026 повторно предъявить котельную тепловой инспекции
Госэнергонадзора

-до 14.06.2026 (было 30.05.2026(30.04.2026)) закончить изоляцию трубы

- до 19.06.2026 (15.06.2026 (было 31.05.2026 (09.05.2026) завершить все
СМР по объекту

УП «УКС Мингорисполкома» УП «Минскинжпроект»

- до 18.06.2026 передать все сметы

По объекту 21.70.4.01 « Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок1)

ООО «Буринжстройсеть» повторно

-до 15.06.2026 (было 05.05.2026 (16.04.2026(09.04.2026

(02.04.2026(20.03.2026)))) передать СУ-73 исполнительную документацию


ОАО «АМИС-ТЕХНО»

- до 19.06.2026 (было до 04.06.2026)устранить замечания
представителей «Минскочиствода» по КНС-1

ВСЕМ СУ

-до 30.06.2026 передать исполнительную документацию генподрядчику и
предъявить свои участки «Минскочистводу»

-до 14 .06.2026 закрыть нерешенные вопросы по исполнительным съемкам



**По объекту 21.70.4.03 « Экспериментальный
многофункциональный комплекс «Северный Берег». ».
Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные
сооружения (Участок1) .3-я очередь**

СУ-72 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

-до 15.06.2026(было 10.06.2026) приступить к работам

СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

-до 18.06.2026 сделать акт на доработы по перекладке кабелей 10 кВ

УП «УКС Мингорисполкома»

-до 18.04.2026 (было 04.06.2026) принять решение по ПСД на
переподключение абонентов на строящийся гравитационный водовод

УМ-70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

-до 29.06.2026 (было 15.06.2026) завершить СМР по ЛР-1

-до 15.06.2026 передать фронт работ под укладку а/б покрытия по
ул.Проектируемая №3

Протокол вел



Михайловский В.В.

