

УТВЕРЖДАЮ:  
Зам. начальника УМ-70 ОАО  
«Трест № 15 «Спецстрой»  
Г.Ф. Ган  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2026 г.

## ПРОТОКОЛ

производственного совещания по объектам: «Улично-дорожная сеть и внеплощадочные инженерные сети жилого района Лошица. Ул. Проектируемая № 12 от ул. Проектируемой № 1 до ул. Чижевских»

от 09.06.2026 г.

г. Минск

Присутствовали:

От УП «УКС Мингорисполкома»	- Шабан Д.А
От ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»	- Зайцев С.И.
От СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»	- Северинец В.И.
От УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»	- Ган Г.Ф., Ракин И.Б.,
От СООО «СМУ Союзтелефонстрой»	- Гуд В.Г.
От ООО «ПрофиСлав-Строй плюс»	- Рутковский В.Н.
От «Зеленстрой Московского района»	- Карпович К.В.

Решили:

УП «УКС МГИ» + Все подрядные организации	- Соблюдение порядка и установка ограждения в границах участка производства работ
УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»	- Соблюдать технологию устройства насыпи Срок – постоянно - Навести порядок в районе пер. Чижевских Срок – 12.06.2026
СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»	- предоставить график производства работ строительства газопровода по объекту Срок – 16.06.2026 - строительная готовность газопровода и исполнительной документации по объекту Срок – июнь
СООО «СМУ Союзтелефонстрой»	- переключить 0,4Кв Моношко Срок – 15.06.2026 - демонтировать опоры 0,4К Срок – 18.06.2026 - переключить 0,4Кв Чижевских Срок – 25.06.2026 г.
От «Зеленстрой Московского района»	Вывезти корчи с объекта Срок – 10.06.2026

Протокол вел:

И.Б. Ракин