

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. начальника УМ-70 ОАО
«Трест № 15 «Спецстрой»
Г.Ф. Ган
« _____ » _____ 2026 г.

ПРОТОКОЛ

производственного совещания по объектам: «Улично-дорожная сеть и внеплощадочные инженерные сети жилого района Лошица. Ул. Проектируемая № 12 от ул. Проектируемой № 1 до ул. Чижевских»

от 16.06.2026 г.

г. Минск

Присутствовали:

От УП «УКС Мингорисполкома»

От ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»

От СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»

От УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»

От СООО «СМУ Союзтелефонстрой»

От «Зеленстрой Московского района»

- Шабан Д.А

- Зайцев С.И.

- Северинец В.И.

- Ган Г.Ф., Ракин И.Б.,


- Гуд В.Г.

- Лабуч В.А. .

Решили:

| | |
|--|---|
| УП «УКС МГИ» + Все подрядные организации | - Соблюдение порядка и установка ограждения в границах участка производства работ |
| УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» | - Соблюдать технологию устройства насыпи Срок – постоянно Рассмотреть возможность получения оборудования у заказчика (шкаф распределительный в ТП) – 23.06.2026 |
| СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» | - строительная готовность газопровода и исполнительной документации по объекту Срок – июнь - переврезка газопроводов Срок – до 10.07.2026 - предоставить фронт работ СООО «СМУ Союзтелефонстрой» под электрику на Чижевских Срок – до 19.06.2026 |
| СООО «СМУ Союзтелефонстрой» | - переключить 0,4Кв Мошюшко Срок – 15.06.2026 - демонтировать опоры 0,4К Срок – 18.06.2026 - переключить 0,4Кв Чижевских Срок – 25.06.2026 г. |
| От «Зеленстрой Московского района» | Восстановление газона после прокладки инженерных сетей Срок – постоянно |
| | |

Протокол вел:


И.Б. Ракин