


Календарный график производства работ по объекту: «Микрорайон Дошина-8-2». Детское дошкольное учреждение №11 по теплицам»

Наименование работ	Общая стоимость, руб	В том числе по месяцам											
		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь					
1 Кладка стен, перегородок	1 630 700,00	540 000	540 000	550 700									
2 монтаж ЖБ констр., изделий	1 355 114,00	451 000	451 000	453 114									
3 Кровля	815 075,00			200 000	300 000	315 075							
4 Фасад	1 190 000,00			400 000	400 000	190 000							
5 Полы	933 965,00	65 000	190 000	130 000	160 000	160 000	160 000	68 965					
6 внутр. Одрепочные работы	1 138 998,00				238 998	300 000	300 000	300 000					
7 двери стальные наружные	13 304,00					13 304							
8 двери наружные алюминиевые	39 423,00	25 000	14 423										
9 двери внутренние стальные	36 952,00						36 952						
10 двери внутренние ПВХ	15 065,00						15 065						
11 двери внутр. дерево	340 955,00					120 000	160 000	60 955					
12 двери прочтнвопожарные	36 973,00					36 973							
13 дверные блоки в зашивках, плочки	50 557,00					20 000	20 000	10 557					
14 окна деревянные	363 723,00	180 000	173 723		10 000								
15 витражи алюминиевые	207 766,00		200 000		7 766								
16 штукатурка 2587 м²	171 201,00	40 000	80 000	51 201									
17 ОС	1 028,00						1 028						
18 ПС	105 441,00						50 000	55 441					
19 ОП	83 244,00						40 000	43 244					
20 ЗОМ	187 973,00		37 600	37 600	37 600	37 600	37 573						
21 ЗОМ освещение	518 513,00		103 700	103 700	103 700	103 700	103 713						
22 ВН	55 793,00						25 000	30 793					
23 СС	30 989,00		6 000	6 000	6 000	6 000							
24 ИПП	68 618,00			68 618									
25 отопление	697 028,00	140 000	140 000	140 000	140 000	137 028							
26 вентиляция, кондиционирование	312 778,00	60 000	60 000	60 000	60 000	72 778							
27 оборотное водоснабжение	71 866,00		20 000	20 000	31 866								
28 ВК	670 200,00		134 000	134 000	134 000	134 000	134 200						
29 МАФ КМ	51 987,00	30 000			21 987								
30 МАФ АС	267 451,00	163 000	60 000		44 451								
31 СС наружные	27 002,00		27 002										
32 0,4 ЭП	15 316,00			15 316									
33 НВК	302 126,00	100 000	120 000		82 126								
34 ПП покр	667 676,00			100 000	200 000	200 000	167 676						
35 ПП лотки	31 291,00				15 000	16 291							
36 ПП МАФ	108 569,00				35 000	35 000	38 569						
37 ПП озеленение 9377 м²	318 659,00				100 000	100 000	118 659						
38 ПП ПДД	11 160,00						11 160						
39 ПП разборка + возстан	28 022,00+4 012,00		28 022			4 012							
40 нар. Освещ	67 499,00+5 483				23 000	23 000	26 982						
41 ТС	47 609,00+90 854,00	47 609	90 854										
42 ПКБ	29 370,00	19 000	10 370										
43 Прочие работы	375 713,20						150 000	225 713					
Всего:	13 593 131,20	1 860 609	2 686 694	2 493 249	2 151 494	2 028 743	1 576 674	695 668					

Заместитель директора

А.Г. Бартоев



А.Г. Бартоев