

УТВЕРЖДАЮ:  
 Зам. начальника УМ-70 ОАО  
 «Трест № 15 «Спецстрой»  
 Г.Ф. Ган  
 « 24 » 06 2026 г.

ПРОТОКОЛ

производственного совещания по объектам: «Улично-дорожная сеть и внеплощадочные инженерные сети жилого района Лошица. Ул. Проектируемая № 12 от ул. Проектируемой № 1 до ул. Чижевских»

от 23.06.2026 г.

г. Минск

Присутствовали:

От УП «УКС МГИ» +

От ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»

От СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»

От УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»

От СООО «СМУ Союзтелефонстрой»

От ООО «ПрофиСлав-Строй плюс»


От «Зеленстрой Московского района»

- Зайцев С.И.
- Северинец В.И.
- Ган Г.Ф., Ракин И.Б.,
- Гуд В.Г.
- Рутковский В.И.
- Карпович К.В.

Решили:

|  |   |
|--|---|
| УП «УКС МГИ» +<br>Все подрядные<br>организации | - Соблюдение порядка и установка ограждения в границах участка производства работ   |
| УМ-70 ОАО «Трест<br>№ 15 «Спецстрой»           | - Соблюдать технологию устройства насыпи<br>Срок – постоянно<br>Рассмотреть возможность получения оборудования у заказчика (шкаф распределительный в ТП) – 30.06.2026   |
| СУ-128 ОАО «Трест<br>№ 15 «Спецстрой»          | - строительная готовность газопровода и исполнительной документации по объекту<br>Срок – июнь<br>- переврезка газопроводов<br>Срок – до 10.07.2026<br>- предоставить фронт работ СООО «СМУ Союзтелефонстрой» под электрику на Чижевских<br>Срок – до 23.06.2026 |
| СООО «СМУ<br>Союзтелефонстрой»                 | - переключить 0,4Кв Моношко<br>Срок – 26.06.2026<br>- демонтировать опоры 0,4К<br>Срок – 29.06.2026<br>- переключить 0,4Кв Чижевских<br>Срок – 25.06.2026 г.  |
| От «Зеленстрой<br>Московского<br>района»       | Восстановление газона после прокладки инженерных сетей<br>Срок – постоянно  |
|  |   |

Протокол вел:



И.Б. Ракин