

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник СУ-72
ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»
И.Н. Перуновский

ПРОТОКОЛ

по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег». Возведение ул. Проектируемая № 1 от ул. Проектируемая № 2 до ул. Проектируемая № 10 в г. Минск. 2-я очередь строительства»,

по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег». Возведение инженерной и транспортной инфраструктуры в границах ул. Проектируемая № 4 – ул. Проектируемая № 2 – ул. Проектируемая № 5 – ул. Проектируемая № 9 в г. Минске. 2-я очередь строительства»

от 23 июня 2026 г.

Присутствовали:

от **Подрядчиков**

ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – зам. генерального директора – гл. инженер Зайцев С.И.

УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – зам. начальника Ган Г. Ф., начальник участка Струмила А.Р.;

СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – главный инженер Карвига А.А., зам. начальника Нафранович П.Р., нач. уч. Здрок И. П.;

СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – зам. гл. инженера Михайловский В. В.;

СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – зам. начальника Северинец В. И.;

СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – гл. инженер Липский А. Н.;

ЧПУП «Гангра-Строй» – директор Траулько Д.Ф.;

ОАО «ЭЛЕКТРОЦЕНТРОМОНТАЖ» – производитель работ Северин А.Н.

РЕШИЛИ:

КУП «УКС Мингорисполкома»:

- повторно до 30.06.2026 г. (23.06.2026 г., 16.06.2026 г., 01.06.2026 г.) предоставить ПСД, в части корректировки временного технического водопровода между Долгиновским трактом и ул. Нововиленской;
- повторно до 30.06.2026 г. (23.06.2026 г., 16.06.2026 г., 01.06.2026 г.) предоставить ПСД по обратной засыпке инженерных сетей местным песчаным грунтом;
- повторно до 30.06.2026 г. (23.06.26 г.) предоставить корректировку ПСД по монтажу оборудования в связи с закупкой отличающегося от проектного.

ОАО «ЭЛЕКТРОЦЕНТРОМОНТАЖ»:

- повторно до 30.06.2026 г. (23.06.2026 г., 15.06.2026 г., 18.05.2026 г., 25.05.2026 г.) снять растительный грунт и передать фронт работ под устройство вертикальной планировки по объекту «Проектируемая № 1, 1-я очередь» участок УМ-70;
- до 31.07.2026 г. завершить укладку переводов под инженерные сети по ул. Проектируемая № 1, 1-я очередь. (до 30.06.2026 г. участок СУ-72);
- до 30.06.2026 г. получить в проектном институте изменения по укладке переводов 110 кВт в районе ул. Нововиленская, закупить данный материал и быть готовым к укладке.

СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:

- до 30.06.2026 г. приступить к вертикальной планировке для ЭЦМ пикет 115;
- до 30.06.2026 г. рассмотреть график перекладки кабелей 10 кВт, предоставленный ЭЦМ, и дать свои предложения;

3. до 30.06.2026 г. закупить материалы для Тангра-Строй»;
4. до 26.06.2026 г. передать фронт работ СУ-173 под устройство нижних слоёв а/бетонного покрытия на участке пикет 9 – пикет 24;

ЧПУП «Тангра-Строй»:

1. с 30.06.2026 г. приступить к пусконаладочным работам по ПНС;

УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:

1. повторно 24.06.2026 г. (18.06.26 г.) приступить к устройству вертикальной планировки под эл. кабеля (ЭЦМ);

СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:

1. с 29.06.2026 г. приступить к строительству газа;

Протокол вел:

Главный инженер

СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»



А.А. Карвига