

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник СУ-72
ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»
И.Н. Перуновский

ПРОТОКОЛ

по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег».
Возведение ул. Проектируемая № 1 от ул. Проектируемая № 2 до ул. Проектируемая № 10 в
г. Минск. 2-я очередь строительства»,

по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег».
Возведение инженерной и транспортной инфраструктуры в границах ул. Проектируемая № 4
– ул. Проектируемая № 2 – ул. Проектируемая № 5 – ул. Проектируемая № 9 в г. Минске. 2-я
очередь строительства»

от 30 июня 2026 г.

Присутствовали:

от Подрядчиков

ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – зам. генерального директора – гл. инженер Зайцев С.И.

УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – зам. начальника Ган Г. Ф., начальник участка
Струмила А.Р.;

СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – главный инженер Карвига А.А., зам. начальника
Нафранович П.Р.;

СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – зам. гл. инженера Михайловский В. В.;

СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – начальник Шалаев Н.М.;

СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» – гл. инженер Липский А. Н.;

ЧПУП «Тангра-Строй» – представитель отсутствовал;

ОАО «ЭЛЕКТРОЦЕНТРМОНТАЖ» – представитель отсутствовал;

РЕШИЛИ:

КУП «УКС Мингорисполкома»:

1. повторно до 07.07.2026 г. (30.06.2026 г., 23.06.2026 г., 16.06.2026 г., 01.06.2026 г.) предоставить ПСД, в части корректировки временного технического водопровода между Долгиновским трактом и ул. Нововиленской;
2. повторно до 07.07.2026 г. (30.06.2026 г., 23.06.2026 г., 16.06.2026 г., 01.06.2026 г.) предоставить ПСД по обратной засышке инженерных сетей местным песчаным грунтом;
3. повторно до 07.07.2026 г. (30.06.2026 г., 23.06.2026) предоставить корректировку ПСД по монтажу оборудования в связи с закупкой отличающегося от проектного.

ОАО «ЭЛЕКТРОЦЕНТРМОНТАЖ»:

1. повторно до 07.07.2026 г. (30.06.2026 г., 23.06.2026 г., 15.06.2026 г., 18.05.2026 г., 25.05.2026 г.) снять растительный грунт и передать фронт работ под устройство вертикальной планировки по объекту «Проектируемая № 1, 1-я очередь» участок УМ-70;
2. до 31.07.2026 г. завершить укладку переводов под инженерные сети по ул. Проектируемая № 1, 1-я очередь. (до 30.06.2026 г. участок СУ-72);
3. до 07.07.2026 г. получить в проектном институте изменения по укладке переводов 110 кВт в районе ул. Нововиленская, закупить данный материал и быть готовым к укладке;
4. с 01.07.2026 приступить к работе по прокладке эл. кабелей на участке УМ-70;

СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:

1. до 07.07.2026 г. закупить материалы для Тангра-Строй»;

2. до 20.07.2026 г. передать фронт работ СУ-173 под укладку а/бетонного покрытия на участке пикет 3 – пикет 9;

ЧПУП «Тангра-Строй»:

1. с 07.07.2026 г. приступить к пусконаладочным работам по ПНС;

УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:

1. до 30.07.2026 передать фронт работ СУ-173 под укладку а/бетонного покрытия на участке от ул. Проектируемая № 35 до существующего участка Долгиновский тракт;

СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:

1. с 07.07.2026 г. приступить к строительству газа;

Протокол вел:

Главный инженер

СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» _____



А.А. Карвига